



MOZGÁSJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYMI ÉS DIÁKOTTHON

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal

Pölöskei Gáborné
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Főosztály


lkt. szám 775/1/2011
hiv. szám
ügyintéző Patyi-Bodnár Tünde
telefon +361-251-6900/130
e-mail bodnar@mozgasjavito.hu
tárgy Rekonstrukció I. éves felülvizsgálat


Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Tájékoztatásul megküldöm Dr. György István Főpolgármester-helyettes Úrnak, az iskolánk rekonstrukciójának I. éves felülvizsgálatával kapcsolatban írt 775/1/2011. számú levelünk másolatát, mellékletek nélkül.

Budapest, 2011. április 8.

Tisztelettel:


Nádas Pál
igazgató





MOZGÁSJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYMI ÉS DIÁKOTTHON

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal

Csomós Miklós
Oktatási és Kulturális
Főpolgármester-helyettes


ikt. szám 775/1/2011
hiv. szám
ügyintéző Patyi-Bodnár Tünde
telefon +361-251-6900/130
e-mail bodnar@mozgasjavito.hu
tárgy Rekonstrukció I. éves felülvizsgálat

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!

Tájékoztatásul megküldöm Dr. György István Főpolgármester-helyettes Úrnak, az iskolánk rekonstrukciójának I. éves felülvizsgálatával kapcsolatban írt 775/1/2011. számú levelünk másolatát, mellékletek nélkül.

Budapest, 2011. április 8.

Tisztelettel:


Nádas Pál
Igazgató



Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal

Dr. György István
Városüzemeltetési
Főpolgármester-helyettes

ikt. szám 773/1/2011
hív. szám
ügylétező Patyi-Bodnár Tünde
telefon +361-251-6900/130
e-mail bodnar@mozgasjavito.hu
tárgy Rekonstrukció I. éves felülvizsgálat

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!

Intézményünk rekonstrukciójának garanciális problémái miatt szeretnék Önhöz fordulni.

A Fővárosi Önkormányzat beruházásában, 1 milliárd Ft állami címzett támogatással közel 3,5 milliárd forint értékben rekonstrukció zajlott intézményünkben 2007 és 2010 között. A rekonstrukció keretében új iskolaépület és diákotthoni rész épült iskolánk eredeti, több mint 100 éves épületéhez. A rekonstrukció két ütemben zajlott, az I/A ütem 2009. szeptemberében, míg az I/B ütem 2010. augusztusában került átadásra. Az új épület együttes valószínűleg Közép-Európa legmodernebb gyógypedagógiai iskolája.

Az épületek garanciális időszaka 2 év. Így a 2009-ben az I/A ütemben átadott épületek lassan a garanciájuk végéhez közelednek. Intézményünk már az átadást követő hetekben összeállította azt a több száz tételből álló hibalistát, ami a garanciális javítások alapját képezi. Sajnos másfél év elteltével is még csak ott tartunk, hogy tisztázzuk a hibák jogosságát. Ez idő alatt szinte kizárólag az apró, igazán pénzbe nem kerülő hibák kerültek javításra pld.: festés, repedés, burkolatjavítások.

Levelem megírására az készítetett, hogy most kézzel foghatóan tudjuk bizonyítani azt, hogy a Generálkivitelező és a Lebonyolító megtévesztette a Fővárost.

A garanciális hibák tisztázása érdekében 2011. március 03-án egyeztető értekezlet volt iskolánkban a Fővárosi Önkormányzat Beruházási Főosztályának képviselője, a Tervező, a Lebonyolító, és a Generálkivitelező részvételével. Ezen az értekezleten tájékoztattam a Lebonyolító arról a tényről, hogy 2011. január 06-án a Fővárosi Önkormányzat Beruházási Főosztályának hivatalos helyiségében lezárásra került a rekonstrukció I/A ütemének egy éves utó-felülvizsgálati eljárása. Az ott készült jegyzőkönyv egy példányát át is adta számunkra. A jegyzőkönyv átnézése után megállapítottuk, Önök úgy járultak hozzá az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásához, és vélhetően azt követő pénzügyi utaláshoz, hogy a Lebonyolító és a Generálkivitelező nem a valós állapotot tükröző hibalistát mutatta be.

A Jegyzőkönyv mellékletét képező „javított hibák listája” elnevezésű táblázatban számos olyan hiba van készre jelölve, amelyhez a kivitelező hozzá sem nyúlt. Tájékoztatásul elküldöm Önnek azt a táblázatot, amelyet az Beruházási Főosztály a jegyzőkönyv

mellékleteként megkapott, kiegészítve az iskola 2010. december 27-ei bejegyzéseivel. Azóta természetesen ez a lista is változott, hiszen történtek javítások a Generálkivitelező részéről. Sajnos az igazán nagy, kardinális problémáknál csak az időhúzás tapasztalható mind a Lebonyolító, mind a Generálkivitelező részéről. Ilyen hiba például a teljesség igénye nélkül:

- Az AB épületek liftje, a kinti hőmérséklettől csak 1-2 fokkal melegebb, ez a téli időszakban nagy problémát jelent a mozgáskorlátozott diákjaink számára.
- Az iskola és az AB épület liftjének hívógombjai nem jó minőségben, és sok diákunk számára használhatatlan kivitelben készültek.
- A tűzvédelmi rendszerben és kivitelezésben lévő anomáliák a mai napig nem kerültek megoldásra.
- Az ANTSZ által kifogásolt folyosói burkolatok javítását nem végezték el.
- Az ABC épületek udvari vízelvezetésének problémája nem oldották meg. Eső esetén befolyik a víz az épületbe.
- A beltéri ajtók konstrukciós hibája, amelyből már baleset is adódott. (az ajtózsanérok nem bírják el az ajtók súlyát). A színházterem ajtót pedig a kiírás ellenére nem látták el hangszigeteléssel.

Amennyiben ezeknek a hibáknak a javítására nem kerül sor a közel jövőben, kezdemenyezni kívánjuk a bank garancia lehívását és a hibák abból történő javítását. 2011 szeptemberében a garanciális idő lejár, ettől az időponttól fogva a Generálkivitelező nem - vagy csak nagyon nehezen – kényszeríthető a problémák megoldására.


Kérjük, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy a garanciális kötelezettség kényszerítésével minden hiba, kijavításra kerüljön. Kérjük, hogy a levélben és a mellékletekben leírtakat kivizsgálatni szíveskedjen.

Mellékletek:

1. Jegyzőkönyv (2011.január 06.) Beruházási Ügyosztály
2. Hibalista kiegészítve az Iskola megjegyzéseivel

Budapest, 2011. április 8.

Tisztelettel:



Nádas Pál
igazgató

1. számú melléklet a 775/1/2011 számú levélhez

**Fővárosi Önkormányzat Beruházási Ügyosztályán
2011. január 06-án íródott jegyzőkönyv másolata az
rekonstrukció I/A ütemének egy éves utó
felülvizsgálatai eljárásáról**

15/5/2011

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2011. január 06.-án 9 órakor a
Fővárosi Önkormányzat Beruházási Ügyosztály hivatalos helyiségében

Tárgy: Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I./A ütem utó-
felülvizsgálati eljárásának lezárása

Jelen vannak: Fővárosi Önkormányzat Beruházási Ügyosztály Kucsera Lajos

ÉPBER Zrt.

Villányi Gyula

Progress-B'90 Zrt.

Bella Zoltán

Bozi Tamás

Kisa János

Jelenlévők áttekintették a korábbi bejárásokon rögzített feladatokat, valamint azok teljesítését.


Ezek alapján Lebonyolító Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva Megrendelő

az utófelülvizsgálat lezárásához
hozzájárul

mellékletek: javított hibák listája
átadott hibák jegyzéke
javított kiegészítő hibalista

kmf.


Fővárosi Önkormányzat
Beruházási Ügyosztály


ÉPBER Zrt.


Progress-B'90 Zrt.

javított hibák listája							
SORSZ.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	megjegyzés	Ellenőrzés
1.	Iskola	-3	4	Spinkler	Ajtó mellett állandó vízfolyás		kész —
2.	Iskola	-3	12	Légtechnika	Uszoda légk. kábelk. lógnak, csat. fedél hiány		kész 2
3.	Iskola	-2	10	Uszoda ölt. fiú	Mennyezetből vas lóg ki		kész —
4.	Iskola	-1	23	Stúdió	Beázás javítása	festésjavítás csak, nem ázik	kész 2
5.	Iskola	-2	26	Kondi terem	Tükör hiányzik		
6.	Iskola	I.FS.	04	Porta	Mennyezeti hőszigetelés felülvizsgálata	ellenőrizve, javítandó	téli szünetben
7.	Iskola	I.FS.	08	Multifunkc. Előa.	Színpad szervizhelys. Lépcső hiányzik		kész —
8.	Iskola	I.FS.	09	Multifunkc. Előa.	A mobil színpad oldalának parkettázását nem csinálták meg, továbbá a felszín lakkozása sem történt meg.	laminált parketta oldalra elhelyezése	kész —
9.	Iskola	I.FS.	09	Multifunkc. Előa.	A színpadlift parkettájának lakkozása nem történt meg		kész —
10.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	sütő lefolyó szifon takarórózsza hiányzik		kész 2
11.	Iskola	I.FS.	19	Étterem	Linóleum burkolaton ragasztófoltok eltávolítása		kész +
12.	Iskola	I.FS.	19	Étterem	Linóleum burkolaton repedések		kész
13.	Iskola	2	04	Közkedő	Korlát előtti betonszegély véglegesítése		kész
14.	Iskola	általános észrevételek			A takarítás átadása nem volt megfelelő: az ablaküvegek külső takarítása elmardat, a látszóbeton teli van festéknymokkal		kész
15.	Iskola	általános észrevételek			Látszóbeton és a liftek, a lépcső csatlakozások közötti burkolatváltás nem megoldott a burkolat repedezett, lyukas és már a szigetelés is kilátszik. Van ahol pl. uszodai öltözőknél, balesetveszélyes.		kész
16.	Iskola	általános észrevételek			A fali tükrök keretei hiányoznak, balesetveszélyes		kész
17.	Iskola	általános észrevételek			A tornatermi tükrök illesztésénél éles peremek vannak		szilikonnal tömítendő téli szünetben
18.	Iskola	általános észrevételek			Az összes tűzgátló ajtón zárcsere szükséges és 3 db kulccsal, a raktár ajtóka másolható kulccsal kérjük biztosítani. Tervek szerint		kész
19.	A	1	1.	közkedő	dilatáció eltakarása nem jó		kész
20.	A	1	35	nővérszoba	nagy repedés a falon		kész
21.	A	1	36	fürdőszoba	WC mögött takarás kell		kész
22.	C	FSK	02	közkedő	a kijáratnál ajtó nincs szintben az udvarral, tolokocsival önnálóan nem használható	felülvizsgálandó	kész
23.	C	IK	01	zsibongó	aljzat és fal között nagy rés a sarokban		?
24.	Kert				A meglévő 2db kandellábert ki kell szedni le kell bontani és el kell szállítani		kész

25.	Diákotthon A fsz.	Fürdő zuhanyzó lejtése nem jó		téli szünetben
26.	Diákotthon A fsz.	A fürdőszobában az elszívó zajos		működik
27.	Diákotthon. orvosi	Fürdőszoba padlólejtés nem megfelelő		téli szünetben
28.	Iskola fsz. előadóterem	A terembe a kinti zaj nagyon beszűrődik. A kiírásban hangszigetelt szárny szerepel.		ajtó aljára gumi fésű, oldalra gumi
29.	Általános	WC ülőkék zsanérszerkezete gyenge, könnyen elmozdulnak, a ráülés nem biztonságos		kész
30.	Általános	A nővérhívó kijelzők burája sok helyen leesik		kész
31.	Iskolai I-II. e. folyosó	A szekrények kivetőpánt rögzítő csavarjai véleményünk szerint rövidek, mivel a pántok leesnek		kész
32.	Iskola II. e. 207. terem	A baloldali felső szekrény hátlapja erősen penészedik		kész
33.	Diákotthon C fsz.	Az üvegfal a gázfővezeték előtt beázik		nem ázik
34.	Iskola zsírfogó	A bépített berendezés kisebb és más típusú a betervezetténél		működik
35.	Iskola konyha	A B lph felőli oldalon a bejáratnál a padlóburkolat repedt		kész
36.	Iskola 103-104 irodák	Az üvegfal beázik		kész
37.	Iskola-emeleti folyosók	mozgásérzékelős világításkapcsolók nem működnek használható módon		terv szerint készült
38.	Iskola IEP2 18/21 öltöző	Az ajtólap a zárnál megrepedt	be lett törve	kész
39.	Iskola színházterem	A bal oldali résbefűvő keret nincs megfelelően rögzítve		kész
40.	B lph.	A fsz és a - I. szint között a fal vízszítesen megrepedt		kész
41.	A lph.	A fsz és az I. emelet között a fal vízszítesen megrepedt		kész
42.	Do orvosi rendelő	A kazánházi beázásból adódóan földmjavítás, festés		kész
43.	A lph.	A működő padlóburkolat a fsz-le. közötti pihenőnél repedt.		kész
44.	B lph.	A működő padlóburkolat a fsz-I. pince szint. közötti pihenőnél repedt.		kész
45.	I.E.2.26-27	TV csatlakozók hiányoznak		kész

javitott, átadásra váró hibák jegyzéke

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	szakma	ellenőrzés
1.	Iskola	-3	14	Uszoda gépészet	Paldócsempé szegélye a csatornánál befejezetlen, a csempé több helyen repedt	burkoló	kész
2.	Iskola	-3	16	Raktár	Kábeleket el kell takarni	elektromos	kész
3.	Iskola	-2	03	Közlekedő	Az automata tűzzáró ajtók rácsukódnak a bent állókra	ablak	kész
4.	Iskola	-2	03	Közlekedő	Csapófedeles dugaljak szükségesek	elektromos	kész
5.	Iskola	-2	04	Uszoda	Nincs padlóösszefolyó	gépész	kész
6.	Iskola	-2	04	Uszoda	A lábfertőtlenítő felszerelése hiányzik	gépész	kész
7.	Iskola	-2	05	Közlekedő	A világítás nem működik	elektromos	kész
8.	Iskola	-2	10	Uszoda ölt. fiú	Középső kapcsoló magas	elektromos	kész
9.	Iskola	-2	10	Uszoda ölt. Fiú	Középső kapcsoló magas	elektromos	kész
10.	Iskola	-2	11	Zuhanyzó mosdó	Spinkler cső és csempé találk. hézag	festő	kész
11.	Iskola	-2	11	Zuhanyzó mosdó	Kapcsolók magasan vannak	elektromos	kész
12.	Iskola	-2	16	Közlekedő	B lph oldalon a vezetékeket el kell takarni	elektromos	kész
13.	Iskola	-2	16	Közlekedő	A megbeszéltek szerint nem lett 3 db dugalj a tűzolt.szekrénynél áthelyezve	elektromos	kész
14.	Iskola	-2	17	Hidroter. Masszázs	Az ajtó mellé a másik oldalra is kérünk dugaljat	elektromos	nem feladat
15.	Iskola	-2	21	Tornat.ölt lány	Spinkler cső és csempé találk. hézag	festő	kész
16.	Iskola	-2	24	Tornaterem	A rövid falakra a dugaljak leszerelése és eltakarása	elektromos	kész
17.	Iskola	-1	23	Stúdió	Mennyezet gk. takarása	festő	kész
18.	Iskola	-1	28	Fogyóesz raktár	A fali beugró simítása, festése	festő	kész
19.	Iskola	I.FS.	02	Lépcsőház B	A tűzgátló ajtó felett a gipszkarton takarás hiányzik	festő	kész
20.	Iskola	I.FS.	02	Lépcsőház B	Csap lóg a plafonból	gépész	kész
21.	Iskola	I.FS.	11	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
22.	Iskola	I.FS.	12	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
23.	Iskola	I.FS.	13	Mosdó	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
24.	Iskola	I.FS.	14	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
25.	Iskola	I.FS.	15	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
26.	Iskola	I.FS.	16	Pelenkázó	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
27.	Iskola	I.FS.	18	Előtér	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
28.	Iskola	I.FS.	20	Étkező kávézó	Kapcsoló magasan van át kell tenni a fal tankonyhai oldalára megfelelő magasságba	burkoló	kész
29.	Iskola	I.FS.	21	Büfé	Kapcsoló/dugaljblokk magasan van	burkoló	kész
30.	Iskola	I.FS.	22	Tankonyha	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész

31.	Iskola	I.FS.	23	DÖK	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
32.	Iskola	I.FS.	24	Tankonyha	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész
33.	Iskola	I.FS.	20	Étkező kávézó	1 db fénycső felszerelése a munkaasztal fölé	elektromos	kész
34.	Iskola	I.FS.	21	Büfé	Redőny felett a gk eldolgozatlan	elektromos	téli szünetben
35.	Iskola	I.FS.	22	Tankonyha	1 db fénycső felszerelése a munkaasztal fölé	elektromos	kész
36.	Iskola	I.FS.	23	DÖK	4x2 db IT kiállítás szükséges	elektromos	kész
37.	Iskola	I.FS.	26	Közlekedő	a bejárati ajtó körül faljavítás szükséges	festő	kész
38.	Iskola	I.FS.	30	Iroda	spinkler takarórózsza hiányzik	sprinkler	kész
39.	Iskola	I.FS.	35	Hűselőkészítő	szifon takarórózsza	gépész	kész
40.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	tálalópult lefolyó takarórózsza hiányzik	gépész	kész
41.	Iskola	1	10	Női WC	A wc oldalmosógomb hiányzik	gépész	kész
42.	Iskola	1	13	Logopédia	villanykapcsoló áthelyezése, az ajtó mögött van	elektromos	kész
43.	Iskola	1	17	Igh iroda	Az IT kiállítás megoldva, de a parapetsat.lezárás hiányzik	elektromos	kész
44.	Iskola	1	26	Tornaszoba	Tükör illesztés éles, csavar eltakarás	tornaszer	téli szünetben
45.	Iskola	1		Takarító szertár	falikút le van ütve, gyengén van felszerelve	gépész	rongálás
46.	Iskola	2	05	Közlekedő	Korlát és az aljzat között nagy a távolság	saját	kész
47.	Iskola	2	25	Rajz terem	Vályú szifon eltakarás	gépész	kész
48.	Iskola	2	26	Tanterem	A kapcsolólórs az ajtó ellentétes oldalán van	elektromos	kész
49.	Iskola	általános észrevételek			A mosdók fali csatlakozások szilikonos tömítése	gépész	kész
50.	Iskola	általános észrevételek			Osztályterem folyosó felőli külső ablak és a fal között rossz az eldolgozás, a fémkeret és az ajtótok eldolgozatlan	festő	kész
51.	Iskola	általános észrevételek			A kacsamosók tömlője több helyen nem elég hosszú	gépész	kész
52.	Iskola	általános észrevételek			Exit lámpákat be kell számozni	elektromos	kész
53.	A	fsz	1	közlekedő	a dilataációs hézag takarása nem megfelelő	asztalos	kész
54.	A	fsz	1	közlekedő	középen függőleges falrepedés	festő	kész
55.	A	1	7	fürdőszoba	2 db. dugalj a mosdók mellett hiányzik.	elektromos	kész
56.	A	1	16	szoba	Az ajtótól balra 2 db dugalj hiányzik	elektromos	kész
57.	A	1	36	fürdőszoba	tükörvilágítás magas	elektromos	kész
58.	B	fsz	27	konyha	A páraelszívó mögött elektromos dugalj rossz helyen van	elektromos	kész
59.	B	1	19	közlekedő	Kapcsolók magassága nem megfelelő.	elektromos	terv szerinti
60.	B	1	21	fürdőszoba	A mosdók mellett 2 db dugalj hiányzik	elektromos	kész
61.	C	FSB	14	közösségi tér	a bejárati ajtó belülről nem zárható	ablak	kész
62.	C	1do	06	diákszoba	kapcsoló a bejáratnál magas	elektromos	kész
63.	C	1G	02	elektromos	kábelcsatorna burkolat hiány	elektromos	kész

64.	C	1G	2	elektromos	Kazán vezérlő szekrény rögzítése nem megfelelő	gépész	kész
65.	C	1G	03	kazánház	kazánokon a kábelcsat véglezárás hiányzik	gépész	kész
66.	C	1G	03	kazánház	gerendák felső síkja befejezetlen	festő	kész
67.	C	1G	02	elektromos	kábelcsatorna burkolat hiány	elektromos	kész
68.	C	1K	01	zsibongó	gipszkarton fal mögött szemét van	festő	kész
69.	C	1K	01	zsibongó	3 db világítóttest hiányzik	elektromos	terv szerinti
70.	ABC	általános észrevételek			A halogén lámpák nem működnek	elektromos	terv szerinti
71.		általános észrevételek			Mozgáskorlátozott W.C.-kbe 1 db 220-as dugalj kiépítése a szárítógépeknek	elektromos	kész
72.	Kert				Iskola ÉNY-i oldal diákotthon felőli támfal felső síkja egyenetlen, letört	szerkezetépítő	téli szünetben
73.	Diákotthon A I. e.				A 4. szobában a padló hegesztés feljött	burkoló	kész
74.	Iskola A lph női-ffi WC				Dugalj kismegszakító terhelésre leold	elektromos	kész
75.	Iskola I.e. 116				A kiöntő vályú mellett repedés a falon plafontól lefelé ca. 1m hosszban	festő	kész
76.	Diákotthon B fsz.				A csengő elromlott	elektromos	kész
77.	Diákotthon B fsz.				A nappaliban és a 4. szobában a padló szegélyléc fölött beázás, pereg le a vakolat	gépész	kész
78.	Iskola II.e. 212				A mosdó melletti fal alul megrepedt, a vakolat is leválik	gépész	kész
79.	Diákotthon A fsz.				Étkezőben a konyhapult fénycsőarmatura kontakthibás	elektromos	kész
80.	Diákotthon B emelet				Étkezőben a konyhapult fénycsőarmatura meghibásodott	elektromos	kész
81.	Iskola I. e. 103. terem				A parapet csatornákat le kell zárni	elektromos	kész
82.	Iskola II. e. 201. terem				A mosdó lefolyóhoz levegőztető felszerelése szükséges	gépész	kész
83.	Udvar				A trafóház előtt a meglévő csatorna a két csatornaszem között a cső sérült, gyakran eltömődik	közmű	kész
84.	Udvar				A trafóház előtt a csatormafedél körbeaszfaltozása nem megfelelő,	közmű	kész
85.	Diákotthon A fsz.				A 2. szoba ablak megvetemedett	ablak	kész
86.	Iskola -1 és -2 sz. B lph.				A lépcsőház fala beázik és penészedik	festő	kész
87.	Udvar				Étterem előtti farácsok süllyednek	közmű	kész
88.	Iskola A lph.				A lépcsőház vakolat vízszintesen megrepedt	festő	kész
89.	Iskola konyha				A B lph felőli oldalon a bejáratnál a gk repedt	festő	kész
90.	Általános				elektromos kötődobozok fedetlenül vannak	elektromos	kész
91.	Iskola-pénztár				Riasztó hibásan működik	elektromos	kész
92.	Gyengeáram/tűzjelző				Az érzékelőkre rakott címkék nem tartósak, leesnek.	elektromos	kész

93.	Gyengeáram/kamera	A tervben színes kamerák kerültek kiírásra	elektromos	udvari fekete, belül színes
94.	Gyengeáram/kamera	A pénztár kaméraját életlen képet ad.	elektromos	kész
95.	Gyengeáram/kamera	A kamerarendszerhez nem került UPS	elektromos	nincs
96.	Gyengeáram/riasztó	A pénztári riasztó rendszer beüzemelése	elektromos	kész
97.	Gyengeáram/riasztó	A pénztári pánikgomb huzalozása nem megfelelő és nincs a helyére szerelve	elektromos	kész
98.	Gyengeáram/riasztó	A konyha GE 106 sz. Terv szerinti 1/1,1/9-11 jelű nyitászérzők nincsenek felszerelve.	elektromos	kész
99.	Gyengeáram/telefon	A vonalak áthallások.	elektromos	kész
100.	Gyengeáram/épületfelügy.	Az épületfelügyeleti rendszerhez nem került UPS tervezve és kivitelezve	elektromos	kész
101.	Gyengeáram/nővérhívó	A rendszer működése nem megfelelő. A porta jelzése nincs késleltetve.	elektromos	kész
102.	Gyengeáram/TV hálózat	2+2 db TV rendező nem került telepítésre	elektromos	kész
103.	Gyengeáram/TV hálózat	1 db. jelösszegző nem került telepítésre	elektromos	kész
104.	Gyengeáram/hangosítás	Az uszoda hangosítása nem megfelelő	elektromos	ellenőrzéskor működtek
105.	Gyengeáram/hangosítás	A hangosítási körök átadási dok.szerinti szétválasztás nem került kivitelezésre.	elektromos	terv szerinti
106.	Gyengeáram/hangosítás	A DVD/CD AM/FM modul nem került leszállításra	elektromos	van
107.	Gyengeáram/strukturált hálózat	A díszterem az erős-, és gyengeáram kiállítás hiányzik	elektromos	kész
108.	Do kazánház hőközpont	A padló lejtése nem az összafolyó felé történik, a padlóban a gépészeti szerkezetek miatt tömítetlen és eldolgozatlan részek vannak.	gépész	téli szünetben
109.	Iskola Tornaterem öltözők	Tornaterem öltözőjébe két zuhanyozós ülőke	gépész	kész

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.

	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés
1	I.E2.04	I.E2.17-es ajtó előtt bal oldalt lent a fal sérült, sarokél hiányzik,	festő	kész
2	I.E2.04	tűzjelzővel szemben az oldalfalon lent a vakolat levált,	festő	kész
3	I.E2.04	I.E2.08-as ajtónál jobbra repedés a falon	festő	kész
4	I.E2.04	elektromos szekrény bal oldalánál repedés a mennyezeten,	festő	kész
5	I.E2.04	I.E2.07-es ajtónál bal oldalt a mennyezeten lebontva a mennyezet csöpög a víz	vízszigetel és	festés hiányzik
6	I.E2.04	I.E2.30-as ajtónál bal oldalon a falon repedés,	festő	kész
7	I.E2.04	lift ajtónál az ajzat beton repedezett.	saját	kész
8	I.E2.04	I.E2.13-as ajtó mellett repedés a falon,	festő	kész
9	I.E2.04	I.E2.16-os ajtó mellett repedés a falon és a mennyezeten,	festő	kész
10	I.E2.04	Lajta ház átjárójánál az ajzat beton nincs összedolgozva,	saját	kész
11	I.E2.05	I.E2.21-es ajtó felett repedés a falon,	festő	kész
12	I.E2.05	tűzjelző alatt és vele szemben a vakolat levált,	festő	kész
13	I.E2.05	lift ajtónál az ajzat beton repedezett,	saját	kész
14	I.E2.05	I.E2.11-es helyiség bal oldali válaszfalánál a falon végig repedés,	festő	kész
15	I.E2.05	I.E2.11-es helyiséggel szemben a mennyezeten beázás nyomai.	festő	kész
16	I.E2.06	“B” folyosó mögötti résznél a mennyezet és az oldalfalak találkozásoknál repedések vannak,	festő	kész
17	I.E2.06	I.E2.32-es terasszal szemben a mennyezeten beázás nyomai,	festő	kész
18	I.E2.06	I.E2.29-es ajtó felett repedés a falon.	festő	kész
19	I.E2.08	oldalfal és a mennyezet találkozásánál a fal repedezett	festő	kész
20	I.E2.09	a mosdó mellett jobbra a beton fal végig van repedve,	burkoló	kész
21	I.E2.09	jobb oldali fal és a mennyezet találkozásánál kisebb beázás nyomai,	festő	kész
22	I.E2.09	folyosón az ajtó előtt az ajzat beton repedezett, felvált, az ajtónál a fal sérült, a sarokélvédő gyenge.	saját	kész
23	I.E2.10	bal oldali WC-ben a jobb oldali falrészén felől repedés,	festő	kész
24	I.E2.10	mosdóban a radiátor felőli fal és a mennyezet találkozásánál végig repedés van,	festő	kész

25	I.E2.10	középső WC-ben az oldal fal és a mennyezet találkozásánál mind két oldalon repedés van,	festő	kész
26	I.E2.10	jobb oldali WC-ben az oldal fal és mennyezet találkozásánál repedések.	festő	kész
27	I.E2.11	bal oldalsó fal és a mennyezet találkozásánál repedés,	festő	kész
28	I.E2.11	jobb felső belső saroknál beázás nyomai.	festő	kész
29	I.E2.12	az ajtó mellett a fal letört	festő	kész
30	I.E2.12	az egyik lámpa rácsa lóg	elektromos	kész
31	I.E2.13	baloldali falon az ablaknál repedés,	festő	kész
32	I.E2.13	szemben lévő fal és a mennyezet találkozásánál jobbra repedés.	festő	kész
33	I.E2.15	baloldali fal belső felső sarkánál repedés,	festő	kész
34	I.E2.15	az ablak felett végig repedés.	festő	kész
35	I.E2.15	mennyezet és az oldal fal találkozásánál repedés.	festő	kész
36	I.E2.16	szembenlévő fal jobb felső saroknál repedés,	festő	kész
37	I.E2.16	baloldali fal az ablaknál és az ajtónál repedt.	festő	kész
38	I.E2.18	szemben lévő fal és a mennyezet találkozásánál repedés,	festő	kész
39	I.E2.18	ablak bal felső sarkánál repedés,	festő	kész
40	I.E2.18	ajtó jobb felső sarkánál repedés.	festő	kész
41	I.E2.19	oldalfalak találkozásánál és a mennyezet találkozásánál a falak repedtek,	festő	kész
42	I.E2.19	ajtó bal oldalán a fal repedt.	festő	kész
43	I.E2.20	oldalfalak találkozásánál és a mennyezet találkozásánál a falak repedtek.	festő	kész
44	I.E2.21	oldalfalak találkozásánál és a mennyezet találkozásánál a falak repedtek.	festő	kész
45	I.E2.22	baloldali falon az ablak bal felső sarkánál repedés.	festő	kész
46	I.E2.23	bal oldalt az ablaknál bal és jobb saroknál, a tábla fölött repedés.	festő	kész
47	I.E2.24	baloldali ablak bal felső sarkánál repedés,	festő	kész
48	I.E2.24	jobb oldali fal repedt,	festő	kész
49	I.E2.24	terasz ajtó bal felső sarkánál repedés.	festő	kész
50	I.E2.26-27	szembenlévő fal és a mennyezet találkozásánál bal oldalt a sarokban repedés és a jobb oldali ablak fölött is,	festő	kész
51	I.E2.26-27	bejárati ajtó felett repedés a falon,	festő	kész
52	I.E2.28	bejárattal szembenlévő fal és a mennyezet találkozásánál repedés,	festő	kész
53	I.E2.28	bal és jobb oldali felső sarkokban repedés.	festő	kész

54	I.E2.30	mennyezet és az oldalfalak találkozásánál mindenhol repedések vannak.	festő	kész
55	I.E2.32	terasz bal oldali fal szegő lemez felett vakolat leválás.	festő	kész
56	I.E1.03	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett.	saját	kész
57	I.E1.03	lift ajtó előtt a mennyezeten a szerelő ablak fedele törött,	szárazépít észet	kész
58	I.E1.03	I.E1.07-es WC-től jobbra a falon függőleges repedés,	festő	kész
59	I.E1.03	I.E1.30-as ajtó felett jobbra vízszintes repedés a falon.	festő	kész
60	I.E1.04	üvegfal fém kereteiről nincs letakarítva az ajzat beton felverődött anyaga,	aljzat	kész
61	I.E1.04	műemlék fal nincs letakarítva (fentről lefolyás, lent ajzat beton anyaga),	saját	kész
62	I.E1.04	I.E1.33-as ajtó bal oldalánál fent repedés, leválás a falon,	festő	kész
63	I.E1.04	I.E1. 32-es ajtótól jobbra kb. 2m-re repedés a mennyezeten és a falon.	festő	kész
64	I.E1.05	TI 15-ös tűzoltó szekrény jobb oldalánál repedés a falon,	festő	kész
65	I.E1.05	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész
66	I.E1.05	a lépcső feljárónál balra lévő a tűzfalnál a gipszkartón megrepedt,	festő	kész
67	I.E1.05	I.E1.09-es ajtó előtt az ajzat beton erősen kopott,	saját	kész
68	I.E1.05	I.E1.11-es ajtó bal oldalánál és a vele szemben lévő falon függőleges repedés a falon.	festő	kész
69	I.E1.06	“B” folyosó felől az ajzat betonban a faltővinél lyuk van.	saját	kész
70	I.E1.07	a bejárattal szemközti falon a csempe felett vízszintes és függőleges repedés a falon.	festő	kész
71	I.E1.08	a bejárattal szemközti falon a csempe felett vízszintes és függőleges repedés a falon.	festő	kész
72	I.E1.09	bejárati ajtónál a sarok élek nyengék, letöredeztek,	festő	kész
73	I.E1.09	mosdóktól jobbra a beton fal függőlegesen végig van repedve,	burkoló	kész
74	I.E1.09	mosdóban bal oldalsó WC ajtó felett a vízszintes és függőleges repedés van a sarokban,	festő	kész
75	I.E1.09	bal oldali WC-ben balra az oldal fal és a mennyezet találkozásánál és a sarokban repedések,	festő	kész

76	I.E1.09	jobb oldali WC-ben az oldal falak és a mennyezet találkozásánál repedések.	festő	kész
77	I.E1.10	mosdóban a mennyezet és az oldal fal találkozásánál, valamint a sarkokban repedések.	festő	kész
78	I.E1.10	jobb oldali WC-ben a mennyezet és az oldal fal találkozásánál és a sarokban repedések.	festő	kész
79	I.E1.11	bal oldalsó fal és a mennyezet találkozásánál és a sarkoknál repedések.	festő	kész
80	I.E1.13	szemközti és a jobb oldali fal találkozásánál függőleges és vízszintes repedés,	festő	kész
81	I.E1.13	utólagos villanszerelői munkák utáni helyreállítás (gipszkarton, festés).	festő	kész
82	I.E1.14	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések a falon.	festő	kész
83	I.E1.15	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések a falon.	festő	kész
84	I.E1.16	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések a falon.	festő	kész
85	I.E1.16	Beázás az ablakfelület közepénél	festő	kész
86	I.E1.17	bal oldali fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések,	festő	kész
87	I.E1.17	ajtó felett jobbra vízszintes repedés.	festő	kész
88	I.E1.18	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
89	I.E1.19	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál repedés a falon.	festő	kész
90	I.E1.20	ajtó felett balra a felső sarokban repedés.	festő	kész
91	I.E1.21	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál valamint a sarkokban repedések.	festő	kész
92	I.E1.22	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
93	I.E1.23	szemközti fal és mennyezet találkozásánál valamint a jobb sarokban vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
94	I.E1.24	szemközti fal bal felső sarokban függőleges repedés.	festő	kész
95	I.E1.25	ajtó fölött jobbra a sarokban függőleges repedés.	festő	kész
96	I.E1.26	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes a sarkokban függőleges repedések.	festő	kész
97	I.E1.27	bal oldali fal és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész
98	I.E1.29	szemközti és a jobb oldali fal találkozásánál függőleges repedés.	festő	kész

99	I.E1.30	bal oldali fal és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész
100	I.E1.31	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál, valamint a jobb sarokban vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
101	I.E1.32	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
102	I.E1.33	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
103	I.E1.33	A kábelcsatorna vége hiányzik	elektromos	kész
104	I.FS.04	3.-5.-7.-8.-9. oszlopnál az üvegfal felől repedések a mennyezeten,	festő	kész
105	I.FS.04	“A” folyosó bejáratánál jobb felső résznél függőleges repedés,	festő	kész
106	I.FS.04	színházterem első bejárati ajtó felett balra függőleges és vízszintes repedés a falon,	festő	kész
107	I.FS.04	műemlékfalon fentről lefolyások,	saját	kész
108	I.FS.04	műemlékfalnál elektromos kábel szabadon,	elektromos	kész
109	I.FS.04	műemlékfal vakablakánál a mennyezeten repedés,	festő	kész
110	I.FS.04	Lajta ház átjárónál jobbra az álmennyezet nincs lezárva,	százépítész	kész
111	I.FS.04	“B” folyosó bejáratánál balra lent a sarokél sérült (gyenge).	festő	kész
112	I.FS.06	I.FS.10 ajtóval szemben a szerelő nyílásnál a mennyezet sérült,	festő	kész
113	I.FS.06	villamos szekrényénél oldal repedések,	festő	kész
114	I.FS.06	I.FS.09 ajtó felett balra a sarokban repedés,	festő	kész
115	I.FS.06	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett.	festő	kész
116	I.FS.07	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	festő	kész
117	I.FS.07	lépcsőház lejárataánál a mennyezet repedés,	festő	kész
118	I.FS.07	lépcsőház lejárataánál a tűzfal bal oldalánál a gipsz fal beszakadt,	festő	kész
119	I.FS.07	a folyosó összes ablakszárnyában az ablak lapok közt lévő tömítés felvált.	ablak	kész
120	I.FS.08	oldal fal burkolata nincs szintben egymáshoz képest, és szürke foltok láthatók a falon,	?	nem hiba
121	I.FS.08	az összes ajtó toknál a hézagok nincsennek lezárva,	festő	kész
122	I.FS.08	a színpad lift előtt a parketta hiányos.	burkoló	téli szünetben
123	I.FS.08	A fal élvédői lejönnek, van ahol már hiányzik	ablak	kész
124	I.FS.10	jobb oldali WC jobb oldali fal és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész

125	I.FS.11	ajtó tok sérült.	belső ajtó	kész
126	I.FS.12	szemközti falon a csempe felett közepén repedés.	festő	kész
127	I.FS.13	ebédlő bejárata előtt a mennyezeten repedés,	festő	kész
128	I.FS.13	Menekülésiútirányjelző táblát át kell helyezni	elektromos	kész
129	I.FS.13	I.FS.21-es ajtó tok nincs lezárva,	festő	kész
130	I.FS.13	I.FS.24-es ajtó bal oldalánál /az áthelyezett vill.kapcs/ helye nincs rendesen eldolgozva,	festő	kész
131	I.FS.13	I.FS.16-os ajtó jobb oldalánál függőleges repedés,	festő	kész
132	I.FS.13	mosdók előtti csempe fal fölött nincs lezárva a csempe,	burkoló	sehol nincs élvédő felül
133	I.FS.13	I.FS.14-es ajtó bal oldalánál függőleges repedés.	festő	kész
134	I.FS.15	szemközti fal jobb felső sarokában függőleges és vízszintes repedés,	festő	kész
135	I.FS.15	jobb oldali falon a csempén függőleges repedés.	festő	kész
136	I.FS.17	oldalfalak és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész
137	I.FS.19	konyha ajtó és az összes üveg ajtó felett függőleges repedések,	festő	kész
138	I.FS.19	bejárat felett a mennyezeten repedés,	festő	kész
139	I.FS.19	színházterem középső ajtajánál beázás és az ajtó tok körül repedések,	festő	kész
140	I.FS.19	kistálaló felett a jobb sarokban függőleges repedés.	festő	kész
141	I.FS.20	mosogató átjárónál bal és jobb felső sarkokban repedések a falon,	festő	kész
142	I.FS.20	mosogatónál a csempénél a záróél hiányzik,	burkoló	sehol nem készült
143	I.FS.20	terasz kijáratnál a szunyoghálós ajtó bele lóg a műanyag padlóba.	ablak	kész
144	I.FS.21	ajtó tok nincs lezárva,	festő	kész
145	I.FS.21	az ablak felső részén nincs élvédő és az oldalsó élvédők csúnyán elállnak a faltól.	festő	kész
146	I.FS.22	mosogatónál az oldalfalon repedés és a cséménél záróél hiányzik,	burkoló	sehol nem készült
147	I.FS.22	villamos szekrény felett a falon függőleges és vízszintes repedések,	festő	kész
148	I.FS.22	terasz kijárat ajtó felett repedések,	festő	kész
149	I.FS.22	üveg fal felett a mennyezet találkozásánál vízszintes repedés,	festő	kész
150	I.FS.22	beázási foltok a mennyezeten.	festő	kész

151	I.FS.23	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes a sarkokban függőleges repedések.	festő	kész
152	I.FS.24	oldal falak és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész
153	I.FS.25	udvari ajtónál balra a csempén függőleges repedés.	burkoló	kész
154	I.FS.26	bejárati ajtó felett függőleges repedés,	festő	kész
155	I.FS.26	elektromos kapcsoló szekrényből kijövő vezetékek csatornájának a lezárása elmaradt.	elektromos	kész
156	I.FS.27	szemközti falnál mind két sarokban repedés.	festő	kész
157	I.FS.27	Harmónika ajtó záró része hiányzik.	ablak	kész
158	I.FS.28	bal oldali falon függőleges repedések.	festő	kész
159	I.FS.29	bal belső saroknál repedés.	festő	kész
160	I.FS.30	Az ablakpárkány leszakadt	ablak	kész
161	I.FS.32	bal belső saroknál repedés,	festő	kész
162	I.FS.32	jobb oldali falon függőleges repedés.	festő	kész
163	I.FS.33	ajtótól balra a csempén vízszintes repedés,	burkoló	kész
164	I.FS.33	ajtó fölött és a sarkokban függőleges repedés,	festő	kész
165	I.FS.33	szemközti falon az ablak felett függőleges repedés.	festő	kész
166	I.FS.34	oldal falakon és a sarkokban függőleges repedések.	festő	kész
167	I.FS.35	sarkokban függőleges repedések,	festő	kész
168	I.FS.35	ablaknál balra csempe repedt.	burkoló	kész
169	I.FS.36	szemközti fal ablak felett függőleges repedés,	festő	kész
170	I.FS.36	ajtó felett jobbra a mennyezet és az oldal fal találkozásánál vízszintes repedés.	festő	kész
171	I.FS.37	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes, jobb sarokban függőleges repedés.	festő	kész
172	I.FS.39	mennyezet és az oldal fal találkozásánál vízszintes repedés,	festő	kész
173	I.FS.39	jobb oldali falon függőleges repedés,	festő	kész
174	I.FS.39	padló összefolyó nem jó helyen van.	?	nem hiba
175	I.FS.39	Konyhában az ajtó tokok körül a hézagok nincsennek lezárva.	burkoló	kész
176	I.P1.01	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész
177	I.P1.01	I.P1.03-as ajtótól jobbra a villany kapcsolónál függőleges repedés.	festő	kész
178	I.P1.02	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett.	saját	kész
179	I.P1.03	az "A" folyosó felőli bejárati ajtónál hiányzik a sarok élvédő,	?	nem is volt
180	I.P1.03	az "A" folyosó felőli álmennyezetnél függőleges és vízszintes repedések, valamint a beázási folt látszik,	festő	kész

181	I.P1.03	az "A" folyosó felőli bejárati ajtótól kb. 6m-re a mennyezeten üreg,	?	kész
182	I.P1.03	a harmadik tartó pillérnél a mennyezeten repedések,	festő	kész
183	I.P1.03	a "B" folyosó bejárati ajtónál a sarok élvédő hiányzik és az ajtó felett repedés.	festő	kész
184	I.P1.03	Meneklési útirányjelző lámoák hiánya! Tűzoltóság okt. 10-ig!	elektromos	volt, igazgató leszereltette mert alacsony, átadva
185	I.P1.04	álmennyezetnél körben vízszintes és függőleges repedések,	festő	kész
186	I.P1.04	a belső világító ablaknál lévő álmennyezetnél 50x20-as lyuk van,	festő	kész
187	I.P1.04	világító ablak üregeiben vízszintes repedések,	festő	kész
188	I.P1.04	bejárati ajtó jobb felső sarkában repedés.	festő	kész
189	I.P1.06	bejárati ajtó tok körül repedések,	festő	kész
190	I.P1.06	mind két oldali álmennyezetnél függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész
191	I.P1.07	belső zuhanytálca festék hiányos,	gépész	kész
192	I.P1.07	WC-ben az ajtó neki ütközik a lámpabúrának.	?	kész
193	I.P1.09	ajzat és a lábajzat között a fugázás több helyen hiányos,	burkoló	kész
194	I.P1.09	bejárati ajtó felett és szemben az álmennyezetnél repedések,	festő	kész
195	I.P1.09	I.P1.10-es ajtó jobb oldalánál repedés a falon.	festő	kész
196	I.P1.10	zuhanyzóban a jobb felső sarokban csővezeték nincs eltakarva.	szárazépítész	téli szünetben
197	I.P1.16	szellőző álmennyezeténél függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész
198	I.P1.17	padló összefolyó nem jó helyen van.	?	működik
199	I.P1.18	álmennyezetből egy db. hiányzik.	szárazépítész	kész
200	I.P1.20	bal oldali fal felső részén repedések.	festő	kész
201	I.P1.23	világító ablakoknál beázások.	festő	kész
202	I.P1.25	jobb oldali lefolyás nyomai,	festő	kész
203	I.P1.25	jobb oldali falon a csővezetékek szabadon vannak.	nem hiba	
204	I.P1.26	folyosó az összes ajtónál a sarok védőél hiányzik,	nem hiba	
205	I.P1.26	I.P1.25-ös ajtó tok körül repedések.	festő	kész
206	I.P1.27	szellőző álmennyezetnél függőleges repedések.	festő	kész

207	I.P1.29	bejárati ajtó bele nyílik az álmennyezetbe.	?	175 fokig kinyílik az ajtó, de tele van pakolva, nem feladat
208	I.P2.01	I.P2.16-os ajtó tóknál, a jobb alsó saroknál a vakolat levált,	festő	kész
209	I.P2.01	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész
210	I.P2.01	I.P2.28-as ajtónál sarok élvédő hiányzik,	nem hiba	
211	I.P2.01	lift ajtó mindkét oldalánál a mennyezeten repedés,	festő	kész
212	I.P2.01	I.P2.28-as ajtónál balra a villanykapcsolónál függőleges repedés.	festő	kész
213	I.P2.02	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész
214	I.P2.02	lift ajtó mindkét oldalánál a mennyezeten repedés,	festő	kész
215	I.P2.02	az öltöző szekrények felett a beton falon repedés	festő	kész
216	I.P2.03	medence felől az összes tartó oszlop közötti részen vízszintes repedések a földem oldal falán,	festő	kész
217	I.P2.03	az "A" lépcsőház felől az első oszloppal szembenlévő csővezetéknel a fal nincs eldolgozva,	festő	kész
218	I.P2.03	I.P2.14-es ajtó feletti sprinkler vízvezetékcső felett a mennyezet festése hiányos,	festő	kész
219	I.P2.03	a közlekedő "B" lépcsőház felőli végén egy lámpatest hiányzik és a mennyezeten beázás nyomai.	festő	kész
220	I.P2.04	esőzés után a kis medence felett a bal sarokban az ablak keret mellett befolyik a víz,	nem hiba	
221	I.P2.04	a két medence közti átjárónál lévő füst ablak repedt,	ablak	nem repedt
222	I.P2.04	nagy medence belépőjénél csempe hiányzik,	medenceb urkoló	folyamatban
223	I.P2.04	nagy medence lefolyója magasabban van az ajzatnál,	?	?
224	I.P2.04	az uszodatér szellőztetés nincs megoldva.	?	?
225	I.P2.05	leány és a fiú öltöző ajtaja felett fém darabok állnak ki a mennyezetből,	saját	kész
226	I.P2.05	fiú zuhanyzó ajtajától jobbra fent, függőleges és vízszintes repedések,	festő	kész
227	I.P2.05	leány zuhanyzó ajtaja felett balra repedések a falon.	festő	kész
228	I.P2.06	bejárattal szemben balra a szellőző alatt az elektromos szerelő doboznál a lyuk nincs rendesen lezárva.	festő	kész

229	I.P2.07	bejárattól balra lyukak a csempén,	burkoló	kész
230	I.P2.07	egyik álmennyezet lap repedt.	szárazépít észet	kész
231	I.P2.08	folyosó bejárati ajtó felett hézag van,	festő	kész
232	I.P2.08	jobb oldali zuhanyzó oldal falán fent a csempéken fém szennyeződés van,	saját	kész
233	I.P2.08	jobb oldali mosdó oldal falán lent a csempéken fém szennyeződés van.	saját	kész
234	I.P2.09	bejárati ajtó tok felett hézag,	burkoló	kész
235	I.P2.09	bejárattól balra elektromos szerelő lyuk.	elektromo s	kész
236	I.P2.10	csavarok állnak ki a mennyezetből,	saját	kész
237	I.P2.10	a mosdó bejáratától balra kb 1m-es hézag a szellőző álmennyezetnél,	festő	kész
238	I.P2.10	a mosdó átjárójánál nincs lezárva a felső rész.	?	nincs
239	I.P2.11	kijáratí ajtónál jobbra fém szennyeződés a csempén, az ajtónál fent repedések,	saját	kész
240	I.P2.11	elhúzható ajtó jobb feső részénél a csempe sérült,	burkoló	kész
241	I.P2.11	oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések,	festő	kész
242	I.P2.11	mennyezetből csavar áll ki.	saját	kész
243	I.P2.12	mindkét ajtó felett a sarokban a csempe repedt,	burkoló	kész
244	I.P2.12	bal oldalt a falon a csempéken haránt irányu repedések,	burkoló	kész
245	I.P2.12	belső WC-ben az elektromos szerelő doboz nincs rendesen lezárva.	elektromo s	kész
246	I.P2.13	mosdónál a csempénél nincs záróél	burkoló	kész
247	I.P2.13	szellőző álmennyezeténél körbe vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
248	I.P2.14	álmennyezet hiányos, vízszintes és függőleges repedések vannak rajta.	festő	kész
249	I.P2.15	jobbra lent az ajzat és a fal találkozásánál hiányzik a szegőkő.	burkoló	kész
250	I.P2.16	“A” lépcsőház felőli bejáratnál kb. 4 m-re van a villanykapcsoló az ajtótól,	nem hiba	
251	I.P2.16	az “A” lépcsőház bejárati ajtó felett jobbra az elektromos vezetékek nincsennek eltakarva és az ajtó felett függőleges repedés,	nem hiba	
252	I.P2.16	folyosó lévő szellőző egyik ablaka lóg,	festő	kész
253	I.P2.16	I.P2.10-es ajtó felett repedés,	festő	kész
254	I.P2.16	folyosón a sarok védő élek minden ajtónál és az átjárónál hiányoznak.	nem hiba	
255	I.P2.17	mosdónál a csempe fal nincs lezárva,	burkoló	kész
256	I.P2.17	ajtó tok mellett jobbra repedés.	festő	kész

257	I.P2.17	Bejárattal szemben a jobb saroknál a csempén repedések.	burkoló	kész
258	I.P2.18	mindkét szellőző álmennyezetnél vízszintes repedések,	festő	kész
259	I.P2.18	hangszórónál a csempén lyukak vannak,	burkoló	kész
260	I.P2.18	Exit lámpa nincs felmatricázva.	elektromos	kész
261	I.P2.19	zuhanyzóban az álmennyezetten beázási nyom,	burkoló	kész
262	I.P2.19	zuhanyzóban az elektromos szerelő doboz lezárása nem szabályos.	elektromos	kész
263	I.P2.22	zuhanyzóban az elektromos szerelő doboz lezárása nem szabályos.	elektromos	kész
264	I.P2.24	az áthelyezett dugajzatoknál a fal nincs helyre állítva,	festő	kész
265	I.P2.24	mennyezetten több helyen repedések.	festő	kész
266	I.P2.26	szellőző álmennyezeténél több helyen vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész
267	Narancs a	szoba ajtók szorulnak	belső ajtó	kész
268	Narancs a	3-as szobában a falon beázás	festő	kész
269	Narancs a	A kis wc szagelszívója nem működik	légtécnika	kész
270	Narancs a	A kacsamosó gégecsőve ereszt	gépész	kész
271	Narancs a	A nővérhívó rendszer nem működik biztonságosan	elektromos	próbázva
272	Zöld apar	Az ablakok közötti tömítés hibás	ablak	kész
273	Zöld apar	A kádas fürdőszobában beázás a fenti sarokba	festő	kész
274	Zöld apar	A terasz ajtó hibás	ablak	kész
275	Zöld apar	A padlón az összes illesztés feljön	burkoló	kész
276	Zöld apar	A kádas fürdőszobában rosszul van bekötve a páraelszívó	légtécnika	próbázva
277	Zöld apar	A terasz ajtó alatt befolyik a víz.	ablak	javítva, ideiglen
278	Barna apa	A szobák és a nappali falain felázások vannak	festő	kész
279	Barna apa	A nappali ajtaján befolyik a víz, ha esik az eső	ablak	javítva, ideiglen
280	Barna apa	A fürdőszoba időnként ázik felülről	vízszigetelés	kész
281	Barna apa	A tusolós fürdőszobában nehezen folyik le a víz	gépész	kész
282	Citrom ap	A kis wc ajtaja szorul, már használhatatlan	belső ajtó	kész
283	Citrom ap	Az egyik ajtó takarólece leesett	belső ajtó	kész
284	Citrom ap	A fürdőszoba felső sarkán beázás nyomai	festő	kész
285	Citrom ap	A kacsamosó gégecsőve ereszt	gépész	kész
286	Citrom ap	Az 1-es szobában beázás nyomai a mennyezetten	festő	kész
287	Betegszob	A szobák falain felázások vannak	festő	kész
288	Betegszob	A fürdőszobák padlóösszefolyói nem működnek	gépész	kész

289	Épületek	Az állványok furatai nincsenek helyrehozva, ezért a madarak szedik ki a szigetelést	nem igaz	eldolgozva, lyuk
290	Növérvívd	Több helyen nem működnek, felül kell vizsgálni őket	elektromos	próbázva
291	Spinkler s	Amennyiben a probléma megoldódott kérjük, hogy egy próba keretében adják át.	sprinkler	kész
292	Sportudva	Több helyen megsüllyedt a föld.	kert	?
293	általános	Az elosztószekrényekben a kismegszakítók feliratai nem fedik a valóságot. A FI relék bekötése nem a rajzoknak megfelelő. Kérjük felülvizsgálni azokat.	elektromos	javítva
294	általános	az ajtók szorulnak	belső ajtó	kész
295	általános	A lift előtti fém élvédők lejönnek, a fsz. B lépcsőháznál már teljes hosszában hiányzik	belső ajtó	kész

2. számú melléklet a 775/1/2011 számú levélhez

**Hibalista kiegészítve az Iskola megjegyzéseivel
(2011. december 27.)**

Hibalista								
sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	megjegyzés	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
1.	Iskola	-3	4	Spinkler	Ajtó mellett állandó vízfolyás		kész	Felbontották, de nem állították helyre.
2.	Iskola	-3	12	Légtechnika	Úszoda légk. kábelk. lógnak, csat. fedél hiány		kész	Nem történt semmi
3.	Iskola	-2	10	Úszoda ölt. fiú	Mennyezetből vas lóg ki		kész	Nem történt semmi
4.	Iskola	-1	23	Stúdió	Beázás javítása	festésjavítás csak, nem ázik	kész	Nem történt semmi
5.	Iskola	-2	26	Konditerem	Tükör hiányzik			Várjuk a felszerelést.
6.	Iskola	I.FS.	04	Porta	Mennyczeti hőszigetelés felülvizsgálata	ellenőrizve, javítandó	téli szünetben	Megegyezés: a tavaszi szünetben teljes felülvizsgálat és szigetelés. A proléma nem csak a portásfülkét, hanem a teljes tetőt érinti.
7.	Iskola	I.FS.	08	Multifunkc. Előa.	Színpad szervíz helys. Lépcső hiányzik		kész	Nem lépcsőt tette oda, hanem meghosszabbították a színpadot, de csak az egyik oldalon. A probléma így nem megoldott.
8.	Iskola	I.FS.	09	Multifunkc. Előa.	A mobil színpad oldalának parkettázását nem csinálták meg, továbbá a felszín lakkozása sem történt meg.	laminált parketta oldalfalra elhelyezése	kész	Kérjük felhozni és összerakni. Véleményünk szerint még mindig nincs kész. A laminált parketta nem szép megoldás.
9.	Iskola	I.FS.	09	Multifunkc. Előa.	A színpadlift parkettájának lakkozása nem történt meg		kész	A lakkozás megtörtént, de a hiányzó elemek pótlás még mindig nem.
10.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	sütő lefolyó szifon takarórózsa hiányzik		kész	Rendben
11.	Iskola	I.FS.	19	Étterem	Linóleum burkolaton ragasztófoltok eltávolítása		kész	Egy részét cserélték, de nem a megfelelő nagyságban. Még mindig foltos a padló.
12.	Iskola	I.FS.	19	Étterem	Linóleum burkolaton repedések		kész	Egy részét cserélték, de nem a megfelelő nagyságban. Még mindig repedt a padló.
13.	Iskola	2	04	Közeledő	Korlát előtti betonszegély véglegesítése		kész	Csak festés történt
14.	Iskola	általános észrevételek			A takarítás átadása nem volt megfelelő: az ablaküvegek külső takarítása elmardat, a látszóbeton teli van festéknyomokkal		kész	Nem történt semmi
15.	Iskola	általános észrevételek			Látszóbeton és a liftek, a lépcső csatlakozások közötti burkolatváltás nem megoldott a burkolat repedezett, lyukas és már a szigetelés is kilátszik. Van ahol pl. úszoda öltözőknél, balesetveszélyes.		kész	Az új burkolat felülvizsgálatát kérjük.
16.	Iskola	általános észrevételek			A fali tükrök keretei hiányoznak, balesetveszélyes		kész	Rendben

Hibalista								
sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	megjegyzés	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
17.	Iskola	általános észrevételek			A tornatermi tükrök illesztésénél éles peremek vannak		szilikonnal tömítendő téli szünetben	Nem történt semmi
18.	Iskola	általános észrevételek			Az összes tűzgátló ajtón zárcsere szükséges és 3 db kulccsal, a raktár ajtóka másolhatóan kulccsal kérjük biztosítani. Tervek szerint		kész	Nem fejezték be, még mindig nem cserélték le az összeset.
19.	A	1	1	közlekedő	dilatáció eltakarása nem jó		kész	Nem történt semmi
20.	A	1	35	nővérszoba	nagy repedés a falon		kész	Nem történt semmi
21.	A	1	36	fürdőszoba	WC mögött takarás kell		kész	Nem történt semmi
22.	C	FSK	02	közlekedő	a kijáratnál ajtó nincs szintben az udvarral, tolókocsival önnálóan nem használható	felülvizsgálandó	kész	Nem történt semmi
23.	C	1K	01	zsibongó	aljzat és fal között nagy rés a sarokban		?	Nem történt semmi
24.	Kert				A meglévő 2db kandellábert ki kell szedni le kell bontani és el kell szállítani		kész	Nem történt semmi
25.	Diákotthon A fsz.				Fürdő zuhanyzó lejtése nem jó		téli szünetben	Nem ezt csinálták meg, hanem a B fsz-en lévő barnát tették használhatatlanná. Kifolyik a víz. A javítás eltérő burkolattal történt, nemcsak ronda, de a gyerek bőrét felsérti a burkolatváltás.
26.	Diákotthon A fsz.				A fürdőszobában az elszívó zajos		működik	Nem történt semmi
27.	Diákotthon, orvosi				Fürdőszoba padlólejtés nem megfelelő		téli szünetben	Nem megfelelő, továbbra is kifolyik a víz. A javítás eltérő burkolattal történt, nemcsak ronda, de a gyerek bőrét felsérti a burkolatváltás.
28.	Iskola fsz. előadóterem				A terembe a kinti zaj nagyon beszűrődik. A kiírásban hangszigetelt szárny szerepel.		ajtó aljára gumi fésű, oldalra gumi	A zaj továbbra is bejön, csak az ajtó működik nehezebben. Továbbra is kérjük, hogy szakvélemény döntse el a hangszigetelés megfelelőségét.
29.	Általános				WC ülőkék zsanérszerkezete gyenge, könnyen elmozdulnak, a ráülés nem biztonságos		kész	Rendben
30.	Általános				A nővérhívó kijelzők burája sok helyen leesik		kész	Továbbra is leesnek és a megoldás még mindig a szigetelőszalag. Kérjük, hogy cseréljék a búrákat.
31.	Iskolai I-II. e. folyosó				A szekrények kivetőpánt rögzítő csavarjai véleményünk szerint rövidek, mivel a pántok leesnek		kész	Rendben
32.	Iskola II. e. 207. terem				A baloldali felső szekrény hátlapja erősen penészedik		kész	Rendben
33.	Diákotthon C fsz.				Az üvegfal a gázfővezeték előtt beázik		nem ázik	Rendben

Hibalista								
sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	megjegyzés	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
34.	Iskola zsírfogó				A bepített berendezés kisebb és más típusú a betervezettnél		működik	A fenntartási költsége így magasabb. Továbbra is fenntartjuk, hogy kisebb a tervezettnél.
35.	Iskola konyha				A B lph felőli oldalon a bejáratnál a padlóburkoladt repedt		kész	Nem történt semmi
36.	Iskola 103-104 irodák				Az üvegfal beázik		kész	Próbálták megoldani, de még mindig nem jó.
37.	Iskola-emeleti folyosók				mozgásérzékelős világításkapcsolók nem működnek használható módon		terv szerint készült	Továbbra rosszul működnek. Nem reagálnak megfelelően a mozgásra és a fény viszonyokra sem.
38.	Iskola IEP2 18/21 öltöző				Az ajtólap a zárnál megrepedt	be lett törve	kész	Nem történt semmi
39.	Iskola színházterem				A bal oldali résbefűvő keret nincs megfelelően rögzítve		kész	Nem történt semmi
40.	B lph.				A fsz és a - I. szint között a fal vízszítesen megrepedt		kész	Nem megfelelő javítás
41.	A lph.				A fsz és az I. emelet között a fal vízszítesen megrepedt		kész	Nem megfelelő javítás
42.	Do orvosi rendelő				A kazánházi beázásból adódóan földmjavítás, festés		kész	Nem megfelelő javítás
43.	A lph.				A műkö padlóburkolat a fsz-le. közötti pihenőnél repedt.		kész	Nem történt semmi
44.	B lph.				A műkö padlóburkolat a fsz-I. pince szint. közötti pihenőnél repedt.		kész	Nem történt semmi
45.	I.E.2.26-27				TV csatlakozók hiányoznak		kész	Nem történt semmi

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	tétel leírása	ellenőrzés	megjegyzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
1.	Iskola	-3	2	Közlekedő	Légszűrő alacsony baleseti jelzés hiány	kész		Műszaki ellenőr véleményét kérjük
2.	Iskola	-3	2	Közlekedő	Ytong fal vakolás, festés			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
3.	Iskola	-3	3	Előtér	Mennyezet repedések és vízcseppek		mennyezet nem található vízcsepp, a repedések nem szerkezetiek	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
4.	Iskola	-3	3	Előtér	B lph alatti elfolyó nem folyik le, elfalazva		műsz. Ell. Vél.	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
5.	Iskola	-3	7	Vízgépész	Épített falak vakolása és a festés befejezése			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
6.	Iskola	-3	7	Vízgépész	Mennyezeti repedések		műsz. Ell. Vél.	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
7.	Iskola	-3	7	Vízgépész	Légszűrő alacsony baleseti jelzés hiány	kész		Műszaki ellenőr véleményét kérjük
8.	Iskola	-3	7	Vízgépész	Csatorna elfalazása			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
9.	Iskola	-3	12	Légtechnika	Mennyezet vékony repedések		műsz. Ell. Vél.	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
10.	Iskola	-3	12.	Légtechnika	felirati táblák hiányosak			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
11.	Iskola	-3	13	Cépesztér	Épített fal vakolása, festése			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
12.	Iskola	-3	13	Cépesztér	Vakolás és festés javítás			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
13.	Iskola	-2	04	Uszoda	Befűvőknál a betonozás nincs eldőlve		kooperáció egyeztetett szerinti	
14.	Iskola	-2	11	Zuhanyzó mosdó	Pisszuar magasan van és nem működik	kész	nem vállalás	Ez elfogadhatatlan, mindenhol máshol jó magasságba szerelték. A gyerek így nem tudja használni.
15.	Iskola	-2	17	Tangenter szoba	A mennyezeti hidraulika nem került felszerelésre			Elfogadjuk
16.	Iskola	-2	17	Tangenter szoba	Az régi tangen. kád nem helyezték üzembe			Megoldották
17.	Iskola	-2	17	Tangenter szoba	A tangen. kád nem az egyeztetett típus, engedi a vizet			Megoldották
18.	Iskola	-2	21	Tornaterm	Burkolatváltó hiányzik		a tornatermi öltözőben nincs	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
19.	Iskola	-2	24	Tornaterm	Hiányzik a spinkler védőtakarása kosárral		nem vállalás	Az iskola saját költségén megcsináltatta.
20.	Iskola	-1	05	Előtér	Kábelcsatorna a kapcsolónál			Elfogadva
21.	Iskola	-1	24	Szerver szoba	Légszűrő mögött a fal javítása			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
22.	Iskola	-1	27	Irattár	Vályú nincsen kész		terv szerint készült	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
23.		-1	27	Irattár	Beugró lezárása függőleges síkban			Elfogadjuk
24.	Iskola	I.FS.	08	Multi funk. Előa.	A bejárati ajtó védelme hiányzik		a terv szerinti élvédők elhelyezésre kerültek, Medgyes Házba került a mennyiség	Van ahol a felső kirógzító hiányzik, kérjük betenni.
25.	Iskola	I.FS.	09	Multi funk. Előa.	A színpadlépcső korlátja hiányzik	folyamatban	terv szerint készült	Biztonsági okokból kérjük, anyag is van hozzá a Medgyes ház maradék korlát elemi.

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	tétel leírása	ellenőrzés	megjegyzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
26.	Iskola	I.FS.	11	WC	Nincs padlóösszefolyó			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
27.	Iskola	I.FS.	20	Étkező kávézó	A pult fölé 1 db mennyezeti lámpát kell bépíteni a megbeszélt helyre			Elfogadjuk
28.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	Az ajtó és az elektromos szekrény ütközik		nem oldható meg	Elfogadjuk
29.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	A gipszkarton és az elszívóernyő illesztése rosszul eldolgozott	kész		
30.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	Az üvegfal és a pult közötti elektromos szerelvényt takarni és rögzíteni szükséges		terv szerint készült	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
31.	Iskola	I.FS.	38	Fehér mosogató	mosogatógép szifon takarórózsza	kész		Javították
32.	Iskola	I.FS.	39	Uzsonnakonyha	lefolyó szifon-csempe takarórózsza	kész		Javították
33.		I.FS.	20	Kávézó	Mennyezeten 2 db hosszanti repedés	kész		Javították
34.	Iskola	1	04	Közlekedő	Tartó oszlopok lábazata hiányzik		tervezési hiba	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
35.	Iskola	1	10	Női WC	a radiátor ütközik az ajtóval		terv szerint készült	Kérjük a radiátort beljebb tenni
36.	Iskola	1	11	Pelenkázó	rossz a piktogramm		terv szerint készült	Az ajtó akad, ütközik.
37.	Iskola	1	26	Tornaszoba	Hiányzik a spinklerlek védőtakarása kosárral		ld. korábbiak szerint	Az iskola saját költségén megcsináltatta.
38.	Iskola	1	28	Tornaszoba	Hiányzik a spinklerlek védőtakarása kosárral		ld. korábbiak szerint	Az iskola saját költségén megcsináltatta.
39.	Iskola	2	04	Közlekedő	Tartó oszlopok lábazata hiányzik		tervezési hiba	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
40.	Iskola	2	10	wc	A wc oldalnyomógomb hiányzik			Elfogadjuk, de bizonyítsák be.
41.	Iskola	2	12	Takarító szertár	A kiöntő vályún sérülés	rongálás		Már az átadásakor is rajta volt, de elfogadjuk.
42.	Iskola	2	29	Tornaszoba	Hiányzik a spinklerlek védőtakarása kosárral		tervezési hiba	Az iskola saját költségén megcsináltatta.
43.	Iskola	általános észrevételek			Közlekedői lábazatok mindenhol hiányoznak, a padló fal csatlakozás eldolgozatlan. Az ÁNTSZ is kifogásolta			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
44.	Iskola	általános észrevételek			Liftelemek nyomógombjait falsíkba kell hozni			Az átadásakor megígérték 2 hetes határidővel. Szükségünk van rá.
45.	Iskola	általános észrevételek			Lépcsőházi lábazatok és padlócsatl. építészeti befejezése			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
46.	Iskola	általános észrevételek			A tetőkre való biztonságos kijutás nem megoldott	létrák átadva	terv szerint készült létrák átadva	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
47.	Iskola	általános észrevételek			Az ajtószámozások ill. a számok és a piktogramok az ajtókon hiányoznak és a hibásan elhelyezettek ki kell javítani		terv szerint	
48.	Iskola	általános észrevételek			A tantermek csempéfelületek széleinél az élvédők hiányoznak, vagy az éleket el kell dolgozni		kiírás szerint készült	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
49.	Iskola	általános észrevételek			A tolóajtóknál, a szabad falaknál és a csempéknél hiányzik a védelem - MEGIGÉRTÉK	kész	terv szerinti mennyiség beépítésre kerül	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
50.	Iskola	általános észrevételek			A bukó ablakok biztosítása nem megoldott, a kivitelezett megoldás sem megfelelő	le lett ragasztva	kereskedelmi forgalomban kapható	Ez továbbra is probléma, már esett rá gyerekekre az ablak.

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség ne	tétel leírása	ellenőrzés	megjegyzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
51.	Iskola	általános észrevételek			Iskolában a tetőre kijutás nem megoldott	kész	ld. korábbi	
52.	Iskola	általános észrevételek			Ahol javítás történik nincs meg a teljes helyreállítás	kész		
53.	Iskola	általános észrevételek			Összes mosdótükröt kerettel kell ellátni	kész		Várjuk.
54.	Iskola	általános észrevételek			Az uszoda közlekedőibe mindenhol csúszásmentes padlólap szükséges. A jelenlegi pótlólagos megoldás nem megfelelő leválik és rosszul takarítható		terv szerint, illetve kooperációs egyeztetés szerint készült	A jelenlegi megoldás rossz, a csikók fejlődnek. Kérjük a cserét.
55.	Iskola	általános észrevételek			A külső ajtók nem kaptak kitámasztót, így nem lehet nyitva tartani őket		terv szerint készült	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
56.	Iskola	általános észrevételek			A pelenkázó asztalok minősége elfogadhatatlan, azonnal cseréje szükséges			Ezt már javították.
57.	A	fsz	12	tároló	Nincs padlóösszefolyó		terv szerint készült	Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
58.	A	fsz	12	tároló	A padló burkolata nem egyezik meg az apartman színével.			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
59.	A	fsz	12	tároló	A padlóburkolat nem vizes helyiségbe való			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
60.	A	fsz	13	konyha	A mosogató csaptelep mozog			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
61.	A	fsz	13	konyha	A mosogató medence cseréje (ANTSZ)		terv szerint készült	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
62.	A	1	1	közlekedő	a padló hirtelen, meredeken emelkedik			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
63.	A	1	12	tároló	Nincs padlóösszefolyó			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
64.	A	1	12	tároló	A padlóburkolat nem vizeshelyiségbe való			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
65.	A	1	12	tároló	A padlóburkolata nem egyezik meg az apartman színével.			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
66.	A	1	35	nővérszoba	3 db kábelcsatorna egy teremben			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
67.	A	1	36	fürdőszoba	padlóösszefolyó hiányzik		terv szerint	Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
68.	A	1	36	fürdőszoba	tükörvilágítás magas			Ha azt írják, hogy javítva, akkor az átadásra vár táblázatban a hele
69.	B	fsz	26	tároló	Nincs padlóösszefolyó			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
70.	B	fsz	26	tároló	A padlóburkolat nem vizeshelyiségbe való			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
71.	B	1	26	tároló	A padlóburkolata nem egyezik meg az apartman színével.			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
72.	B	1	26	tároló	Nincs padlóösszefolyó			Nem értünk vele egyet, de tudomásul vesszük
73.	B	1	34	tároló	kábelek a csatornából kijövet takaratlanok			Ha azt írják, hogy javítva, akkor az átadásra vár táblázatban a hele
74.	C	FSB	13	közösségi tér	a bejárati és a fürdőszoba ajtó összenyílik			Műszaki ellenőr véleményét kérjük
75.	C	Fsdo	01	felülgelőd	mosogató csapja mozog		terv szerint	Műszaki ellenőr véleményét kérjük

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	tétel leírása	ellenőrzés	megjegyzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
76.	C	1do	03	közlekedő	a sprinkler csövet el kell takarni		terv szerint nem vállalás	
77.	C	1do	04	fürdőszoba	az ajtó a közlekedőre nyílik, ez balesetveszélyes			
78.	C	1G	02	étkező	konyhaszekrényt át kell alakítani		terv szerint	Ezt már elfogadtuk
79.	C	1K	01	zsibongó	gázcső eltakarása szükséges			Ezt már elfogadtuk
80.	ABC	általános észrevételek			Dilatációs profilok alkalmazása a repedésekre szerelt fa takarás helyett		tétel törölve, ld. korábbi	Ez volt a kiírásban, a tervező is kifogásolta. Kérjük a műszaki ellenőr véleményét
81.	ABC	általános észrevételek			Az utólagos kábelcsatornák leszedése, a vezetékek falbavésése szükséges (Felső szint apartmanok külső fala és a lépcsőforduló)			
82.	ABC	általános észrevételek			az oszlopok körül az előírás szerinti dilatáció készítése nem történt meg		tétel törölve, ld. korábbi	
83.	ABC	általános észrevételek			A felső szint folyosóján a mennyezeti élképzés nem megfelelő	kész		Ez volt a kiírásban, a tervező is kifogásolta. Kérjük a műszaki ellenőr véleményét
84.	ABC	általános észrevételek			észrevételezi, hogy a folyosói álmennyezetben kevés a szervíznyílás	kész	szükséges beépítve	
85.	ABC	általános észrevételek			üzemeltető számára balesetveszélyes, hogy a C-épületnél az üvegfallal előtt hiányzik a kerékvető		terv szerint	
86.	ABC	általános észrevételek			A fali tükrök keretei hiányoznak, balesetveszélyes	kész	tétel törölve, ld. korábbi	Várjuk
87.	ABC	általános észrevételek			A csúszóajtók oldalsó falfelületeinek védelme hiányzik		tétel törölve, ld. korábbi	
88.	ABC	általános észrevételek			Exit lámpákat be kell számozni		tétel törölve, ld. korábbi	
89.	Kert				A kert átvétele még nem történt meg			Javították, de nincs befejezve, átadás nem történt
90.	Kert				A régi kertből áttett játszótéri eszköz nincs rögzítve, balesetveszélyes			Már az iskola megoldotta
91.	Kert				Az aszfalt festés nem a terveknek megfelelően készült és hiányos, fejezzék be		terv szerinti mennyiség feletti mennyiség kivitelezésre	Már az iskola megoldotta
92.	Kert				A pad nem került telepítésre			Medgyes házba beáldozva
93.	Kert				A fák és cserjék ültetése az Üzemeltetővel az egyeztetés nem történt meg		a megállapodás után nincs ilyen feladat	5 db fa telepítését várjuk.
94.	Kert				Akadályokkal építették teli a kertet-vályú			Javították
95.	Kert				Az aszfalt festés nem a terveknek megfelelően készült és hiányos, fejezzék be		tétel törölve, ld. korábbi	
96.	Kert				Az aszfalt készítésénél nem tartották be a kiírást és sem tervezői sem műszaki ellenőri nyilatkozatot nem kaptuk meg		aszfalt megfelelő, javítások elkészültek	Még mindig várjuk a műszaki ellenőr véleményét.
97.	Diákotthon A I. e.				A páraelszívónál nincs elszívás			Már volt
98.	Diákotthon B fsz.				Kijárat ajtajánál kívülről befolyik a víz		terv szerint készült	Már volt
99.	Gépészet				Termicon lk. Kondenzvíz elvezetése			Továbbra is hiba
100.	Diákotthon B I. e.				WC elszívó rossz	kész		Már volt
101.	Iskola IFS. 10. lát. Női WC				A mosdókagyló felül kilyukadt	kész		Rendben
102.	Diákotthon, udvar B-C között				A csapadék nem folyik le a diszburkolatról		tervezési hiba	Ezt meg kell oldani, befolyik a víz a házba! Műszaki ellenőr!
103.	Iskolai I-II. e. folyosó				A fogasok letörnek			Rendben

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség ne	tétel leírása	ellenőrzés	megjegyzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
104.	Diákotthon, De Fsb 04 fsz. fürdő				A csempe a fal teljes magasságában repedt	kész		Rendben
105.	Iskola IP1.04. Mozgásnevelő				Jobb oldalon a gk mennyezeti borításnál beázás nyomi található	kész		Rendben
106.	Iskola előadó/színházterem				Az ajtók nem korlátozzák a külső zajt és a konyhai szag bejön a terembe	ajtólapon alul gumifeszű. Oldalt tömítőgumi	tétel törölve, ld, korábbi	Már volt
107.	Fűtési rendszerek				Épületen belül a különböző funkciójú, így különböző tartozkodási idejű helyiségcsoportok fűtése nem szabályozható külön, a fűtés optimalizálása nem megoldható. A fűtési körök koncepciójának ismételt felülvizsgálata és a fűtés besabályozása szükséges. A di	kész		Megoldás szükséges
108.	Iskola konyha főzőtér				A tűzjelzőket kombi típusra kellene cserélni			Javították
109.	Iskola II. e. B lph.				A Columbusz u. felőli tűzzáró ajtó esetenként zárás előtt megáll	kész		Javítás alatt
110.	Udvar				A lajtaház toldalékpincije beázik			javitva
111.	Udvar				Süllyesztett folyka építése		tétel törölve, ld, korábbi	Javitva
112.	Általános				Tűzzáró ajtók záróseréje		tétel törölve, ld, korábbi	Részlegesen elvégezve, kérjük fejezzék be.
113.	Iskola -2 szint				Medencetéri takarításhoz lefolyó kiépítése			Megcsinálták
114.	Iskola pelenkázók				3 db pelenkázó cseréje			Megcsinálták
115.	Iskola IE1. 21. előkészítő				Tükör felszerelése		tétel törölve, ld, korábbi	Várjuk
116.	Iskola IP2. 26. konditerem				Tükör felszerelése		tétel törölve, ld, korábbi	Várjuk
117.	Iskola -2 szint				Úszodai figyelmeztető feliratok elhelyezése		tétel törölve, ld, korábbi	Előírás szerint kérjük
118.	Iskola IFS. 24.				Tankonyha bútorzat átépítése-légtechnika		tétel törölve, ld, korábbi	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
119.	Iskola tornatermek				Spinkler kosárvédelem		tétel törölve, ld, korábbi	Az iskola saját költségén megcsináltatta.
120.	Általános				Piktogrammok módosítása és kiegészítése		tétel törölve, ld, korábbi	
121.	Általános				Telefonközpont 350 mellékre történő bővítése		nem feladat	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
122.	Általános				Többlet ablakkilincsek átadása a tűzvédelmi ablakokhoz	kész		
123.	Udvar				A parkoló és udvar aszfalttrétegére megfelelőségi és terhelhetőségi nyilatkozat kiadása		tétel törölve, ld, korábbi	Műszaki ellenőr véleményét kérjük
124.	Udvar				Disztér további kiegészítő hidegplasztikai jelek felfestése		tétel törölve, ld, korábbi	már volt
125.	Általános				Iskolaépület alsó bukoablak nyitáskorlátozás módosítása		tétel törölve, ld, korábbi	már volt
126.	Általános				Csúszó ajtók és oldalfal védelme		tétel törölve, ld, korábbi	már volt
127.	Általános				Látszóbeton és az oldalfal zárása		tétel törölve, ld, korábbi	már volt
128.	Iskola előadó/színházterem				A teremben hiányzik a kerékvető		terv szerint	Jó lenne
129.	Iskola zsibongó				Az infópultnál hiányzik a kerékvető			Jó lenne
130.	Diákotthon A em.				A konyhai gégecső elszakadt	kész		Javították
131.	Iskola -külső				frisslevegőbeszívás akna lefedése, belső hőszigetelése			Javították
132.	AB				AB épület lift hideg		tervezési hiba	AZONNALI JAVÍTÁST KÉRÜNK.

sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség ne	tétel leírása	ellenőrzés	megjegyzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
133.	Iskola-konyha				salgópolcok hiányoznak		nem volt helye a tervek szerint, helyette lett szállítva nagy méretű álló süteményes hűtővitrin	Na-na! A süteményes vitrin a szerződés Bűfé részénél a 15.01-es pontban szerepel! Kérjük a polcokat!
134.	Iskola-vízgépészet				automata vízminőségvizsgáló berendezés			Áadták
135.	Iskola-emeleti iroda				beázik a függönyfal		tétel törölve, ld. korábbi	Már szerepelt
136.	ABC				Ágyak melletti nővérhívók cseréje nem fejeződött be	kész		
137.	Gyengeáram/építészet				Az automata füstgátló ajtók működése balesetveszélyes.			
138.	ABC épületek				Zöldtető hibáinak javítása			
139.	ABC épületek				Látszó beton repedéseinek javításam lábazat készítése	kész, lábazat nem lesz	tétel törölve, ld. korábbi	

Hibalista								
sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	szakma	ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
1.	Iskola	-3	14	Uszoda gépészet	Paldőcsempé szegélye a csatormánál befejezetlen, a csempé több helyen repedt	burkoló	kész	Nem történt semmi
2.	Iskola	-3	16	Raktár	Kábeleket el kell takarni	elektromos	kész	Nem történt semmi
3.	Iskola	-2	03	Közlekedő	Az automata tűzzáró ajtók rácsukódnak a bent állókra	ablak	kész	Rendben
4.	Iskola	-2	03	Közlekedő	Csapófedeles dugalkák szükségesegek	elektromos	kész	Nem történt semmi
5.	Iskola	-2	04	Uszoda	Nincs padlóösszefolyó	gépész	kész	Rendben
6.	Iskola	-2	04	Uszoda	A lábfertőtlenítő felszerelése hiányzik	gépész	kész	A készülék fel lett szerelve, de nem működik.
7.	Iskola	-2	05	Közlekedő	A világítás nem működik	elektromos	kész	Rendben
8.	Iskola	-2	10	Uszoda ölt. fiú	Középső kapcsoló magas	elektromos	kész	Rendben
9.	Iskola	-2	10	Uszoda ölt. Fiú	Középső kapcsoló magas	elektromos	kész	Rendben
10.	Iskola	-2	11	Zuhanyzó mosdó	Spinkler cső és csempé találk. hézag	festő	kész	Rendben
11.	Iskola	-2	11	Zuhanyzó mosdó	Kapcsolók magasan vannak	elektromos	kész	Rendben
12.	Iskola	-2	16	Közlekedő	B lph oldalon a vezetékeket el kell takarni	elektromos	kész	Rendben
13.	Iskola	-2	16	Közlekedő	A megbeszéltek szerint nem lett 3 db dugalj a tűzolt.szekrénynél áthelyezve	elektromos	kész	Nem történt semmi
14.	Iskola	-2	17	Hidroter. Masszázs	Az ajtó mellé a másik oldalra is kérünk dugaljat	elektromos	nem feladat	Az egyeztetéseken elfogadták.
15.	Iskola	-2	21	Tornat.ölt lány	Spinkler cső és csempé találk. hézag	festő	kész	Rendben
16.	Iskola	-2	24	Tornaterem	A rövid falakról a dugalkák leszerelése és eltakarása	elektromos	kész	Rendben
17.	Iskola	-1	23	Stúdió	Mennyezet gk. takarása	festő	kész	Nem történt semmi
18.	Iskola	-1	28	Fogyóesz raktár	A fali beugró simítása, festése	festő	kész	Nem történt semmi
19.	Iskola	I.FS.	02	Lépcsőház B	A tűzgátló ajtó felett a gipszkarton takarás hiányzik	festő	kész	Megtörtént, de nem festették le.
20.	Iskola	I.FS.	02	Lépcsőház B	Csap lóg a plafonból	gépész	kész	Nem történt semmi
21.	Iskola	I.FS.	11	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
22.	Iskola	I.FS.	12	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
23.	Iskola	I.FS.	13	Mosdó	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
24.	Iskola	I.FS.	14	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
25.	Iskola	I.FS.	15	WC	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
26.	Iskola	I.FS.	16	Pelenkázó	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
27.	Iskola	I.FS.	18	Előtér	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Rendben
28.	Iskola	I.FS.	20	Étkező kávézó	Kapcsoló magasan van át kell tenni a a fal tankonyhai oldalára megfelelő magasságba	burkoló	kész	Rendben
29.	Iskola	I.FS.	21	Büfé	Kapcsoló/dugaljblokk magasan van	burkoló	kész	Rendben
30.	Iskola	I.FS.	22	Tankonyha	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Az áthelyezés megtörtént, de a falon ott maradt az előző helye. A doboz fedél nem megoldás, kiesnek, balesetveszélyes.

Hibalista								
sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	szakma	ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
31.	Iskola	I.FS.	23	DÖK	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Az áthelyezés megörtént, de a falon ott maradt az előző helye. A doboz fedél nem megoldás, kiesnek, balesetveszélyes.
32.	Iskola	I.FS.	24	Tankonyha	Kapcsoló magasan van	burkoló	kész	Az áthelyezés megörtént, de a falon ott maradt az előző helye. A doboz fedél nem megoldás, kiesnek, balesetveszélyes.
33.	Iskola	I.FS.	20	Étkező kávézó	1 db fénycső felszerelése a munkasztal fölé	elektromos	kész	Nem történt semmi
34.	Iskola	I.FS.	21	Büfé	Redőny felett a gk eldolgatlan	elektromos	téli szünetben	Nem történt semmi
35.	Iskola	I.FS.	22	Tankonyha	1 db fénycső felszerelése a munkasztal fölé	elektromos	kész	Nem történt semmi
36.	Iskola	I.FS.	23	DÖK	4x2 db IT kiállítás szükséges	elektromos	kész	Rendben
37.	Iskola	I.FS.	26	Közlekedő	a bejárati ajtó körül faljavítás szükséges	festő	kész	Nem történt semmi
38.	Iskola	I.FS.	30	Iroda	spinkler takarórózsza hiányzik	sprinkler	kész	Nem történt semmi
39.	Iskola	I.FS.	35	Húselőkészítő	szifon takarórózsza	gépész	kész	Rendben
40.	Iskola	I.FS.	36	Konyha főzőtér	tálalópult lefolyó takarórózsza hiányzik	gépész	kész	Rendben
41.	Iskola	I	10	Női WC	A wc oldálnyomógomb hiányzik	gépész	kész	Nem történt semmi
42.	Iskola	I	13	Logopédia	villanykapcsoló áthelyezése, az ajtó mögött van	elektromos	kész	Rendben
43.	Iskola	I	17	Igh iroda	Az IT kiállítás megoldva, de a parapetcsatl. lezárás hiányzik	elektromos	kész	Rendben
44.	Iskola	I	26	Tornaszoba	Tükör illesztés éles, csavar eltakarás	tomaszer	téli szünetben	Nem történt semmi
45.	Iskola	I		Takarító szertár	falikút le van ütve, gyengén van felszerelve	gépész	rongálás	Nem ronálás, gyengén van felszerelve.
46.	Iskola	2	05	Közlekedő	Korlát és az aljzat között nagy a távolság	saját	kész	Nem történt semmi
47.	Iskola	2	25	Rajz terem	Vályú szifon eltakarás	gépész	kész	Nem történt semmi
48.	Iskola	2	26	Tanterem	A kapcsolólórs az ajtó ellentétes oldalán van	elektromos	kész	Rendben
49.	Iskola	általános észrevételek			A mosdók fali csatlakozások szilikonos tömítése	gépész	kész	Nem történt semmi
50.	Iskola	általános észrevételek			Osztályterem folyosó felőli külső ablak és a fal között rossz az eldolgolás, a fémkeret és az ajtótok eldolgatlan	festő	kész	Nem történt semmi
51.	Iskola	általános észrevételek			A kacsamosók tömlője több helyen nem elég hosszú	gépész	kész	Rendben
52.	Iskola	általános észrevételek			Exit lámpákat be kell számozni	elektromos	kész	Nem történt semmi
53.	A	fsz	1	közlekedő	a dilataációs hézag takarása nem megfelelő	asztalos	kész	Nem történt semmi
54.	A	fsz	1	közlekedő	középen függőleges falrepedés	festő	kész	Nem megfelelő javítás
55.	A	I	7	fürdőszoba	2 db. dugalj a mosdók mellett hiányzik.	elektromos	kész	Nem történt semmi
56.	A	I	16	szoba	Az ajtótól balra 2 db dugalj hiányzik	elektromos	kész	Nem történt semmi
57.	A	I	36	fürdőszoba	tükörvilágítás magas	elektromos	kész	Nem történt semmi
58.	B	fsz	27	konyha	A páraelszívó mögött elektromos dugalj rossz helyen van	elektromos	kész	Nem történt semmi

Hibalista											
sorsz.	épület	sztint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	szakma	ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.			
59.	B	I	19	közlekedő	Kapcsolók magassága nem megfelelő.	elektromos	terv szerinti	Minden kapcsoló 80 cm! Kérjük javítani.			
60.	B	I	21	fürdőszoba	A mosdók mellett 2 db dugalj hiányzik	elektromos	kész	Nem történt semmi			
61.	C	FSB	14	közösségi tér	a bejárati ajtó belülről nem zárható	ablak	kész	Rendben			
62.	C	I do	06	diákszoba	kapcsoló a bejáratnál magas	elektromos	kész	Nem történt semmi			
63.	C	IG	02	elektromos	kábelesatorna burkolat hiány	elektromos	kész	Nem történt semmi			
64.	C	IG	2	elektromos	Kazán vezérlő szekrény rögzítése nem megfelelő	gépész	kész	Rendben			
65.	C	IG	03	kazánház	kazánokon a kábelcsat véglezárás hiányzik	gépész	kész	Rendben			
66.	C	IG	03	kazánház	gerendák felső síkja befejezetlen	festő	kész	Nem történt semmi			
67.	C	IG	02	elektromos	kábelesatorna burkolat hiány	elektromos	kész	Nem történt semmi			
68.	C	IK	01	zsibongó	gipszkarton fal mögött szemét van	festő	kész	Nem történt semmi			
69.	C	IK	01	zsibongó	3 db világítótest hiányzik	elektromos	terv szerinti	Már jó lesz így is.			
70.	ABC	általános észrevételek			A halogén lámpák nem működnek	elektromos	terv szerinti	Ez elkészült			
71.		általános észrevételek			Mozgáskorlátozott W.C.-kbe 1 db 220-as dugalj kiépítése a szárítógépeknek	elektromos	kész	Nem történt semmi			
72.	Kert				Iskola ÉNY-i oldal diáktöthon felőli támfal felső síkja egyenetlen, letört	szerkezetépítő	téli szünetben	Nem történt semmi			
73.	Diáktöthon A I. e.				A 4. szobában a padló hegesztés feljött	burkoló	kész	Nem történt semmi			
74.	Iskola A lph női-ffi WC				Dugalj kismegszakító terhelésre leold	elektromos	kész	Rendben			
75.	Iskola I.e. 116				A kiöntő vályú mellett repedés a falon plafontól lefelé ca. 1m hosszban	festő	kész	Nem megfelelő javítás			
76.	Diáktöthon B fsz.				A csengő elromlott	elektromos	kész	Rendben			
77.	Diáktöthon B fsz.				A nappaliban és a 4. szobában a padló szegélyléc fölött beázás, pereg le a vakolat	gépész	kész	Lefestették, de a kiváltó okot nem szüntették meg. Az új festés is lepereg.			
78.	Iskola II.e. 212				A mosdó melletti fal alul megrepedt, a vakolat is leválk	gépész	kész	Nem megfelelő javítás			
79.	Diáktöthon A fsz.				Étkezőben a konyhapulti fénycsőarmatura kontakthibás	elektromos	kész	Ismét rossz, vagy nem történt semmi			
80.	Diáktöthon B emelet				Étkezőben a konyhapulti fénycsőarmatura meghibásodott	elektromos	kész	Ismét rossz, vagy nem történt semmi			
81.	Iskola I. e. 103. terem				A parapet csatornákat le kell zárni	elektromos	kész	Rendben			
82.	Iskola II. e. 201. terem				A mosdó lefolyóhoz levegőztető felszerelése szükséges	gépész	kész	Rendben			
83.	Udvar				A trafóház előtt a meglévő csatorna a két csatornaszem között a cső sérült, gyakran eltömődik	közmű	kész	Nem történt semmi			
84.	Udvar				A trafóház előtt a csatornafedél körbeaszfaltozása nem megfelelő,	közmű	kész	Nem történt semmi			
85.	Diáktöthon A fsz.				A 2. szoba ablak megvetemedett	ablak	kész	Rendben			
86.	Iskola -1és -2 sz. B lph.				A lépcsőház fala beázik és penészedik	festő	kész	Nem megfelelő javítás			
87.	Udvar				Étterem előtti farácsok süllyednek	közmű	kész	Rendben			
88.	Iskola A lph.				A lépcsőház vakolat vízszintesen megrepedt	festő	kész	Nem megfelelő javítás			

Hibalista								
sorsz.	épület	szint	helyiség száma	helyiség neve	hiba leírása	szakma	ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
89.	Iskola konyha				A B lph felőli oldalon a bejáratnál a gk repedt	festő	kész	Rendben
90.	Általános				elektromos kötődobozok fedetlenül vannak	elektromos	kész	Ez továbbra is általános probléma
91.	Iskola-pénztár				Riasztó hibásan működik	elektromos	kész	Továbbra sem működik, a pánik gomb nem használható. Műszaki átadás nem történt.
92.	Gyengeáram/tűzjelző				Az érzékelőkre rakott címkek nem tartósak, leesnek.	elektromos	kész	Rendben
93.	Gyengeáram/kamerea				A tervben színes kamerák kerültek kiírásra	elektromos	udvari fekete, belül színes	Rendben
94.	Gyengeáram/kamerea				A pénztár kamerája életlen képet ad.	elektromos	kész	Rendben
95.	Gyengeáram/kamerea				A kamerarendszerhez nem került UPS	elektromos	nincs	Nem történt semmi
96.	Gyengeáram/riasztó				A pénztári riasztó rendszer beüzemelése	elektromos	kész	Továbbra sem működik, a pánik gomb nem használható. Műszaki átadás nem történt.
97.	Gyengeáram/riasztó				A pénztári pánikgomb huzalozása nem megfelelő és nincs a helyére szerelve	elektromos	kész	Elkészült, de nem működik. A gomb nem megfelelő. Egy nő nem bírja megnyomni.
98.	Gyengeáram/riasztó				A konyha GE 106 sz. Terv szerinti 1/1,1/9-11 jelű nyitásérzékelők nincsenek felszerelve.	elektromos	kész	Nem történt semmi
99.	Gyengeáram/telefon				A vonalak áthallásosak.	elektromos	kész	Nem történt semmi
100.	Gyengeáram/épületfelügy.				Az épületfelügyeleti rendszerhez nem került UPS tervezve és kivitelezve	elektromos	kész	Nem történt semmi
101.	Gyengeáram/nővérhívó				A rendszer működése nem megfelelő. A porta jelzése nincs késleltetve.	elektromos	kész	Nem történt semmi
102.	Gyengeáram/TV hálózat				2+2 db TV rendező nem került telepítésre	elektromos	kész	Nem történt semmi
103.	Gyengeáram/TV hálózat				1 db. jelösszegző nem került telepítésre	elektromos	kész	Nem történt semmi
104.	Gyengeáram/hangosítás				Az uszoda hangosítása nem megfelelő	elektromos	ellenőrzésk or működtek	Működik, de nem megfelelő
105.	Gyengeáram/hangosítás				A hangosítási körök átadási dok.szerinti szétválasztás nem került kivitelezésre.	elektromos	terv szerinti	Nem történt semmi. Az átadási dok. Nem felel meg a valóságnak?
106.	Gyengeáram/hangosítás				A DVD/CD AM/FM modul nem került leszállításra	elektromos	van	Nem történt semmi
107.	Gyengeáram/struktúrált hálózat				A disztéren az erős-, és gyengeáram kiállítás hiányzik	elektromos	kész	Nem történt semmi
108.	Do kazánház hőközpont				A padló lejtése nem az összafolyó felé történik, a padlóban a gépészeti szerkezetek miatt tömítetlen és eldologozatlan részek vannak.	gépész	téli szünetben	Nem történt semmi
109.	Iskola Tornaterem öltözők				Tornaterem öltözőjébe két zuhanyozós ülőke	gépész	kész	Nem történt semmi

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
1	I.E2.04	I.E2.17-es ajtó előtt bal oldalt lent a fal sérült, sarokél hiányzik,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
2	I.E2.04	tűzjelzővel szemben az oldalfalon lent a vakolat levált,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
3	I.E2.04	I.E2.08-as ajtónál jobbra repedés a falon	festő	kész	javítás
4	I.E2.04	elektromos szekrény bal oldalánál repedés a mennyezeten,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
5	I.E2.04	I.E2.07-es ajtónál bal oldalt a mennyezeten lebontva a mennyezet csöpög a víz	vízszigetel és	festés hiányzik	Még mindig nincs befejezve
6	I.E2.04	I.E2.30-as ajtónál bal oldalon a falon repedés,	festő	kész	javítás
7	I.E2.04	lift ajtónál az ajzat beton repedezett.	saját	kész	Rendben
8	I.E2.04	I.E2.13-as ajtó mellett repedés a falon,	festő	kész	javítás
9	I.E2.04	I.E2.16-os ajtó mellett repedés a falon és a mennyezeten,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
10	I.E2.04	Lajta ház átjárójánál az ajzat beton nincs összedolgozva,	saját	kész	Rendben
11	I.E2.05	I.E2.21-es ajtó felett repedés a falon,	festő	kész	javítás
12	I.E2.05	tűzjelző alatt és vele szemben a vakolat levált,	festő	kész	javítás
13	I.E2.05	lift ajtónál az ajzat beton repedezett,	saját	kész	Rendben
14	I.E2.05	I.E2.11-es helyiség bal oldali válaszfalánál a falon végig repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
15	I.E2.05	I.E2.11-es helyiséggel szemben a mennyezeten beázás nyomai.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
16	I.E2.06	“B” folyosó mögötti résznél a mennyezet és az oldalfalak találkozásánál repedések vannak,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
17	I.E2.06	I.E2.32-es terrasszal szemben a mennyezeten beázás nyomai,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
18	I.E2.06	I.E2.29-es ajtó felett repedés a falon.	festő	kész	javítás
19	I.E2.08	oldalfal és a mennyezet találkozásánál a fal repedezett	festő	kész	Nem megfelelő javítás
20	I.E2.09	a mosdó mellett jobbra a beton fal végig van repedve,	burkoló	kész	Nem megfelelő javítás
21	I.E2.09	jobb oldali fal és a mennyezet találkozásánál kisebb beázás nyomai,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
22	I.E2.09	folyosón az ajtó előtt az ajzat beton repedezett, felvált, az ajtónál a fal sérült, a sarokélvédő gyenge.	saját	kész	továbbra sem megfelelő. A padló már nem repedt, de a burkolat nem jó minőségű
23	I.E2.10	bal oldali WC-ben a jobb oldali falrészben felől repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
24	I.E2.10	mosdóban a radiátor felőli fal és a mennyezet találkozásánál végig repedés van,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
25	I.E2.10	középső WC-ben az oldal fal és a mennyezet találkozásánál mind két oldalon repedés van,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
26	I.E2.10	jobb oldali WC-ben az oldal fal és mennyezet találkozásánál repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
27	I.E2.11	bal oldalsó fal és a mennyezet találkozásánál repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
28	I.E2.11	jobb felső belső saroknál beázás nyomai.	festő	kész	javítás
29	I.E2.12	az ajtó mellett a fal letört	festő	kész	javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
30	I.E2.12	az egyik lámpa rácsa lóg	elektromos	kész	Nem történt semmi
31	I.E2.13	baloldali falon az ablaknál repedés,	festő	kész	javítás
32	I.E2.13	szemben lévő fal és a mennyezet találkozásánál jobbra repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
33	I.E2.15	baloldali fal belső felső sarkánál repedés,	festő	kész	javítás
34	I.E2.15	az ablak felett végig repedés.	festő	kész	javítás
35	I.E2.15	jobb oldali fal mosogató felőli részén a mennyezet és az oldal fal találkozásánál repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
36	I.E2.16	szembenlévő fal jobb felső saroknál repedés,	festő	kész	javítás
37	I.E2.16	baloldali fal az ablaknál és az ajtónál repedt.	festő	kész	javítás
38	I.E2.18	szemben lévő fal és a mennyezet találkozásánál repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
39	I.E2.18	ablak bal felső sarkánál repedés,	festő	kész	javítás
40	I.E2.18	ajtó jobb felső sarkánál repedés.	festő	kész	javítás
41	I.E2.19	oldalfalak találkozásánál és a mennyezet találkozásánál a falak repedtek,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
42	I.E2.19	ajtó bal oldalán a fal repedt.	festő	kész	javítás
43	I.E2.20	oldalfalak találkozásánál és a mennyezet találkozásánál a falak repedtek.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
44	I.E2.21	oldalfalak találkozásánál és a mennyezet találkozásánál a falak repedtek.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
45	I.E2.22	baloldali falon az ablak bal felső sarkánál repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
46	I.E2.23	bal oldalt az ablaknál bal és jobb saroknál, a tábla fölött repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
47	I.E2.24	baloldali ablak bal felső sarkánál repedés,	festő	kész	javítás
48	I.E2.24	jobb oldali fal repedt,	festő	kész	javítás
49	I.E2.24	terasz ajtó bal felső sarkánál repedés.	festő	kész	javítás
50	I.E2.26-2	szembenlévő fal és a mennyezet találkozásánál bal oldalt a sarokban repedés és a jobb oldali ablak fölött is,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
51	I.E2.26-2	bejárati ajtó felett repedés a falon,	festő	kész	javítás
52	I.E2.28	bejárattal szembenlévő fal és a mennyezet találkozásánál repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
53	I.E2.28	bal és jobb oldali felső sarkokban repedés.	festő	kész	javítás
54	I.E2.30	mennyezet és az oldalfalak találkozásánál mindenhol repedések vannak.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
55	I.E2.32	terasz bal oldali fal szegő lemez felett vakolat leválás.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
56	I.E1.03	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész	javítás
57	I.E1.03	lift ajtó előtt a mennyezeten a szerelő ablak fedele törött,	szárazépítész	kész	Nem megfelelő javítás
58	I.E1.03	I.E1.07-es WC-től jobbra a falon függőleges repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
59	I.E1.03	I.E1.30-as ajtó felett jobbra vízszintes repedés a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
60	I.E1.04	üvegfal fém kereteiről nincs letakarítva az ajzat beton felverődött anyaga,	ajzat	kész	Nem megfelelő javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
61	I.E1.04	műemlék fal nincs letakarítva (fentről lefolyás, lent ajzat beton anyaga),	saját	kész	Nem történt semmi
62	I.E1.04	I.E1.33-as ajtó bal oldalánál fent repedés, leválás a falon,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
63	I.E1.04	I.E1. 32-es ajtótól jobbra kb. 2m-re repedés a mennyezetben és a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
64	I.E1.05	TI 15-ös tűzoltó szekrény jobb oldalánál repedés a falon,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
65	I.E1.05	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész	Rendben
66	I.E1.05	a lépcső feljárónál balra lévő a tűzfalnál a gipszkarton megrepedt,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
67	I.E1.05	I.E1.09-es ajtó előtt az ajzat beton erősen kopott,	saját	kész	Nem történt semmi
68	I.E1.05	I.E1.11-es ajtó bal oldalánál és a vele szemben lévő falon függőleges repedés a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
69	I.E1.06	“B” folyosó felől az ajzat betonban a faltővinél lyuk van.	saját	kész	Nem történt semmi
70	I.E1.07	a bejárattal szemközti falon a csempe felett vízszintes és függőleges repedés a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
71	I.E1.08	a bejárattal szemközti falon a csempe felett vízszintes és függőleges repedés a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
72	I.E1.09	bejárati ajtónál a sarok élek nyengék, letöredeztek,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
73	I.E1.09	mosdóktól jobbra a beton fal függőlegesen végig van repedve,	burkoló	kész	Nem megfelelő javítás
74	I.E1.09	mosdóban bal oldalsó WC ajtó felett a vízszintes és függőleges repedés van a sarokban,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
75	I.E1.09	bal oldali WC-ben balra az oldal fal és a mennyezet találkozásánál és a sarokban repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
76	I.E1.09	jobb oldali WC-ben az oldal falak és a mennyezet találkozásánál repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
77	I.E1.10	mosdóban a mennyezet és az oldal fal találkozásánál, valamint a sarkokban repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
78	I.E1.10	jobb oldali WC-ben a mennyezet és az oldal fal találkozásánál és a sarokban repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
79	I.E1.11	bal oldalsó fal és a mennyezet találkozásánál és a sarkoknál repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
80	I.E1.13	szemközti és a jobb oldali fal találkozásánál függőleges és vízszintes repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
81	I.E1.13	utólagos villanszerelői munkák utáni helyreállítás (gipszkarton, festés).	festő	kész	Nem megfelelő javítás
82	I.E1.14	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
83	I.E1.15	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
84	I.E1.16	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
85	I.E1.16	Beázás az ablakfelület közepénél	festő	kész	javítás
86	I.E1.17	bal oldali fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
87	I.E1.17	ajtó felett jobbra vízszintes repedés.	festő	kész	javítás
88	I.E1.18	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
89	I.E1.19	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál repedés a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
90	I.E1.20	ajtó felett balra a felső sarokban repedés.	festő	kész	javítás
91	I.E1.21	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál valamint a sarkokban repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
92	I.E1.22	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
93	I.E1.23	szemközti fal és mennyezet találkozásánál valamint a jobb sarokban vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
94	I.E1.24	szemközti fal bal felső sarokban függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
95	I.E1.25	ajtó fölött jobbra a sarokban függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
96	I.E1.26	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes a sarkokban függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
97	I.E1.27	bal oldali fal és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
98	I.E1.29	szemközti és a jobb oldali fal találkozásánál függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
99	I.E1.30	bal oldali fal és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
100	I.E1.31	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál, valamint a jobb sarokban vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
101	I.E1.32	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
102	I.E1.33	az oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
103	I.E1.33	A kábelcsatorna vége hiányzik	elektromos	kész	Nem megfelelő javítás
104	I.FS.04	3.-5.-7.-8.-9. oszlopnál az üvegfal felől repedések a mennyezeten,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
105	I.FS.04	“A” folyosó bejáratánál jobb felső résznél függőleges repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
106	I.FS.04	színházterem első bejáratú ajtó felett balra függőleges és vízszintes repedés a falon,	festő	kész	Nem történt semmi
107	I.FS.04	műemlékfalon fentről lefolyások,	saját	kész	Nem történt semmi
108	I.FS.04	műemlékfalnál elektromos kábel szabadon,	elektromos	kész	Nem történt semmi
109	I.FS.04	műemlékfal vakablakánál a mennyezeten repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
110	I.FS.04	Lajta ház átjárónál jobbra az álmennyezet nincs lezárva,	szárazépítész	kész	Nem történt semmi

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
111	I.FS.04	“B” folyosó bejáratánál balra lent a sarokél sérült (gyenge).	festő	kész	Nem történt semmi
112	I.FS.06	I.FS.10 ajtóval szemben a szerelő nyílásnál a mennyezet sérült,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
113	I.FS.06	villamos szekrényénél oldal repedések,	festő	kész	javítás
114	I.FS.06	I.FS.09 ajtó felett balra a sarokban repedés,	festő	kész	javítás
115	I.FS.06	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett.	festő	kész	Rendben
116	I.FS.07	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	festő	kész	Rendben
117	I.FS.07	lépcsőház lejáratánál a mennyezet repedés,	festő	kész	javítás
118	I.FS.07	lépcsőház lejáratánál a tűzfal bal oldalánál a gipsz fal beszakadt,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
119	I.FS.07	a folyosó összes ablakszárnyában az ablak lapok közt lévő tömítés felvált.	ablak	kész	Rendben
120	I.FS.08	oldal fal burkolata nincs szintben egymáshoz képest, és szürke foltok láthatók a falon,	?	nem hiba	Továbbra is hiba
121	I.FS.08	az összes ajtó toknál a hézagok nincsennek lezárva,	festő	kész	Nem történt semmi
122	I.FS.08	a színpad lift előtt a parketta hiányos.	burkoló	téli szünetben	Nem történt semmi
123	I.FS.08	A fal élvédői lejönnek, van ahol már hiányzik	ablak	kész	Rendben
124	I.FS.10	jobb oldali WC jobb oldali fal és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
125	I.FS.11	ajtó tok sérült.	belső ajtó	kész	Rendben
126	I.FS.12	szemközti falon a csempe felett középen repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
127	I.FS.13	ebédlő bejárata előtt a mennyezeten repedés,	festő	kész	javítás
128	I.FS.13	Menekülésiútirányjelző táblát át kell helyezni	elektromos	kész	Rendben
129	I.FS.13	I.FS.21-es ajtó tok nincs lezárva,	festő	kész	javítás
130	I.FS.13	I.FS.24-es ajtó bal oldalánál /az áthelyezett vill.kapcs/ helye nincs rendesen eldolgozva,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
131	I.FS.13	I.FS.16-os ajtó jobb oldalánál függőleges repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
132	I.FS.13	mosdók előtti csempe fal fölött nincs lezárva a csempe,	burkoló	sehol nincs élvédő felül	Nem történt semmi
133	I.FS.13	I.FS.14-es ajtó bal oldalánál függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
134	I.FS.15	szemközti fal jobb felső sarokában függőleges és vízszintes repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
135	I.FS.15	jobb oldali falon a csempén függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
136	I.FS.17	oldalfalak és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
137	I.FS.19	konyha ajtó és az összes üveg ajtó felett függőleges repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
138	I.FS.19	bejárat felett a mennyezeten repedés,	festő	kész	javítás
139	I.FS.19	színházterem középső ajtajánál beázás és az ajtó tok körül repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
140	I.FS.19	kistálaló felett a jobb sarokban függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
141	I.FS.20	mosogató átjárónál bal és jobb felső sarkokban repedések a falon,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
142	I.FS.20	mosogatonál a csempénél a záróél hiányzik,	burkoló	sehol nem készült	Nem történt semmi
143	I.FS.20	terasz kijáratnál a szunyoghálós ajtó bele lóg a műanyag padlóba.	ablak	kész	Nem történt semmi
144	I.FS.21	ajtó tok nincs lezárva,	festő	kész	javítás
145	I.FS.21	az ablak felső részén nincs élvédő és az oldalsó élvédők csúnyán elállnak a faltól.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
146	I.FS.22	mosogatonál az oldalfalon repedés és a cséménél záróél hiányzik,	burkoló	sehol nem készült	Nem történt semmi
147	I.FS.22	villamos szekrény felett a falon függőleges és vízszintes repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
148	I.FS.22	terasz kijáratú ajtó felett repedések,	festő	kész	javítás
149	I.FS.22	üveg fal felett a mennyezet találkozásánál vízszintes repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
150	I.FS.22	beázási foltok a mennyezeten.	festő	kész	javítás
151	I.FS.23	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes a sarkokban függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
152	I.FS.24	oldal falak és a mennyezet találkozásánál függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
153	I.FS.25	udvari ajtónál balra a csempén függőleges repedés.	burkoló	kész	Nem megfelelő javítás
154	I.FS.26	bejárati ajtó felett függőleges repedés,	festő	kész	javítás
155	I.FS.26	elektromos kapcsoló szekrényből kijövő vezetékek csatornájának a lezárása elmaradt.	elektromos	kész	Nem megfelelő javítás
156	I.FS.27	szemközti falnál mind két sarokban repedés.	festő	kész	javítás
157	I.FS.27	Harmónika ajtó záró része hiányzik.	ablak	kész	Nem történt semmi
158	I.FS.28	bal oldali falon függőleges repedések.	festő	kész	javítás
159	I.FS.29	bal belső saroknál repedés.	festő	kész	javítás
160	I.FS.30	Az ablakpárkány leszakadt	ablak	kész	Nem történt semmi
161	I.FS.32	bal belső saroknál repedés,	festő	kész	javítás
162	I.FS.32	jobb oldali falon függőleges repedés.	festő	kész	javítás
163	I.FS.33	ajtótól balra a csempén vízszintes repedés,	burkoló	kész	Nem történt semmi
164	I.FS.33	ajtó fölött és a sarokban függőleges repedés,	festő	kész	javítás
165	I.FS.33	szemközti falon az ablak felett függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
166	I.FS.34	oldal falakon és a sarkokban függőleges repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
167	I.FS.35	sarkokban függőleges repedések,	festő	kész	javítás
168	I.FS.35	ablaknál balra csempe repedt.	burkoló	kész	javítás
169	I.FS.36	szemközti fal ablak felett függőleges repedés,	festő	kész	javítás
170	I.FS.36	ajtó felett jobbra a mennyezet és az oldal fal találkozásánál vízszintes repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
171	I.FS.37	szemközti fal és a mennyezet találkozásánál vízszintes, jobb sarokban függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
172	I.FS.39	mennyezet és az oldal fal találkozásánál vízszintes repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
173	I.FS.39	jobb oldali falon függőleges repedés,	festő	kész	javítás
174	I.FS.39	padló összefolyó nem jó helyen van.	?	nem hiba	viz

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
175	I.FS.39	Konyhában az ajtó tokok körül a hézagok nincsennek lezárva.	burkoló	kész	Nem történt semmi
176	IP1.01	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész	Rendben
177	IP1.01	IP1.03-as ajtótól jobbra a villany kapcsolónál függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
178	IP1.02	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett.	saját	kész	Rendben
179	IP1.03	az "A" folyosó felőli bejárati ajtónál hiányzik a sarok élvédő,	?	nem is volt	Akkor legyen
180	IP1.03	az "A" folyosó felőli álmennyezetnél függőleges és vízszintes repedések, valamint a beázási folt látszik,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
181	IP1.03	az "A" folyosó felőli bejárati ajtótól kb. 6m-re a mennyezetten üreg,	?	kész	Nem történt semmi
182	IP1.03	a harmadik tartó pillérnél a mennyezetten repedések,	festő	kész	Nem történt semmi
183	IP1.03	a "B" folyosó bejárati ajtónál a sarok élvédő hiányzik és az ajtó felett repedés.	festő	kész	Nem történt semmi
184	IP1.03	Meneklési útirányjelző lámoák hiánya! Tűzoltóság okt. 10-ig!	elektromo s	volt, igazgató leszereltette mert alacsony, átadva	kötelezettség, a tűzoltó előírta, kérjük pótolni olyan eszközre ami nem fejmagasságban van. A régiakat nem adták át az
185	IP1.04	álmennyezetnél körben vízszintes és függőleges repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
186	IP1.04	a belső világító ablaknál lévő álmennyezetnél 50x20-as lyuk van,	festő	kész	Rendben
187	IP1.04	világító ablak üregeiben vízszintes repedések,	festő	kész	Rendben
188	IP1.04	bejárati ajtó jobb felső sarkában repedés.	festő	kész	javítás
189	IP1.06	bejárati ajtó tok körül repedések,	festő	kész	javítás
190	IP1.06	mind két oldali álmennyezetnél függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
191	IP1.07	belső zuhanytálca festék hiányos,	gépész	kész	Nem történt semmi
192	IP1.07	WC-ben az ajtó neki ütközik a lámpabúrának.	?	kész	Nem történt semmi
193	IP1.09	ajzat és a lábázat között a fugázás több helyen hiányos,	burkoló	kész	Nem történt semmi
194	IP1.09	bejárati ajtó felett és szemben az álmennyezetnél repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
195	IP1.09	IP1.10-es ajtó jobb oldalánál repedés a falon.	festő	kész	javítás
196	IP1.10	zuhanyzóban a jobb felső sarokban csővezeték nincs eltakarva.	szárazépít észet	téli szünetben	Nem történt semmi
197	IP1.16	szellőző álmennyezeténél függőleges és vízszintes repedések.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
198	IP1.17	padló összefolyó nem jó helyen van.	?	működik	víz
199	IP1.18	álmennyezetből egy db. hiányzik.	szárazépít észet	kész	Nem történt semmi
200	IP1.20	bal oldali fal felső részén repedések.	festő	kész	javítás
201	IP1.23	világító ablakoknál beázások.	festő	kész	javítás
202	IP1.25	jobb oldali lefolyás nyomai,	festő	kész	javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
203	IP1.25	jobb oldali falon a csővezetékek szabadon vannak.	nem hiba		
204	IP1.26	folyosó az összes ajtónál a sarok védőél hiányzik,	nem hiba		
205	IP1.26	IP1.25-ös ajtó tok körül repedések.	festő	kész	javítás
206	IP1.27	szellőző álmennyezetnél függőleges repedések.	festő	kész	javítás
207	IP1.29	bejárati ajtó bele nyílik az álmennyezetbe.	?	kinyílik az ajtó, de tele van pakolva, nem feladat	mennyezetben a sérülés az ajtó miatt. Ha kell kipakolunk a helyiségből.
208	IP2.01	IP2.16-os ajtó tóknál, a jobb alsó saroknál a vakolat levált,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
209	IP2.01	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész	Rendben
210	IP2.01	IP2.28-as ajtónál sarok élvédő hiányzik,	nem hiba		
211	IP2.01	lift ajtó mindkét oldalánál a mennyezetben repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
212	IP2.01	IP2.28-as ajtónál balra a villanykapcsolónál függőleges repedés.	festő	kész	Nem megfelelő javítás
213	IP2.02	lift ajtó előtt az ajzat beton repedezett,	saját	kész	Rendben
214	IP2.02	lift ajtó mindkét oldalánál a mennyezetben repedés,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
215	IP2.02	az öltöző szekrények felett a beton falon repedés	festő	kész	Nem megfelelő javítás
216	IP2.03	medence felől az összes tartó oszlop közötti részen vízszintes repedések a földem oldal falán,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
217	IP2.03	az "A" lépcsőház felől az első oszloppal szembenlévő csővezetéknel a fal nincs eldolgolozva,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
218	IP2.03	IP2.14-es ajtó feletti sprinkler vízvezetékcső felett a mennyezet festése hiányos,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
219	IP2.03	a közlekedő "B" lépcsőház felőli végén egy lámpatest hiányzik és a mennyezetben beázás nyomai.	festő	kész	A lámpa még mindig hiányzik, nem megfelelő javítás
220	IP2.04	esőzés után a kis medence felett a bal sarokban az ablak keret mellett befolyik a víz,	nem hiba		Akkor mi? A víz befolyik, meg kell oldani.
221	IP2.04	a két medence közti átjárónál lévő füst ablak repedt,	ablak	nem repedt	Rendben
222	IP2.04	nagy medence belépőjénél csempe hiányzik, nagy medence lefolyója magasabban van az ajzatnál,	medenceb urkoló	folyamatban	Rendben
223	IP2.04	az uszodater szellőztetés nincs megoldva.	?	?	Nem folyik le a víz
224	IP2.04	az uszodater szellőztetés nincs megoldva.	?	?	Nem megfelelő.
225	IP2.05	leány és a fiú öltöző ajtaja felett fém darabok állnak ki a mennyezetből,	saját	kész	Nem megfelelő javítás
226	IP2.05	fiú zuhanyzó ajtajától jobbra fent, függőleges és vízszintes repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
227	IP2.05	leány zuhanyzó ajtaja felett balra repedések a falon.	festő	kész	Nem megfelelő javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
228	I.P2.06	bejárattal szemben balra a szellőző alatt az elektromos szerelő doboznál a lyuk nincs rendesen lezárva.	festő	kész	Nem történt semmi
229	I.P2.07	bejárattól balra lyukak a csempén,	burkoló	kész	Nem történt semmi
230	I.P2.07	egyik álmennyezet lap repedt.	szárazépít észet	kész	Nem történt semmi
231	I.P2.08	folyosó bejárati ajtó felett hézag van,	festő	kész	Nem történt semmi
232	I.P2.08	jobb oldali zuhanyzó oldal falán fent a csempéken fém szennyeződés van,	saját	kész	Nem történt semmi
233	I.P2.08	jobb oldali mosdó oldal falán lent a csempéken fém szennyeződés van.	saját	kész	Nem történt semmi
234	I.P2.09	bejárati ajtó tok felett hézag,	burkoló	kész	Nem történt semmi
235	I.P2.09	bejárattól balra elektromos szerelő lyuk.	elektromo s	kész	Nem történt semmi
236	I.P2.10	csavarok állnak ki a mennyezetből,	saját	kész	Nem történt semmi
237	I.P2.10	a mosdó bejáratától balra kb 1m-es hézag a szellőző álmennyezetnél,	festő	kész	Nem történt semmi
238	I.P2.10	a mosdó átjárójánál nincs lezárva a felső rész.	?	nincs	Nem történt semmi
239	I.P2.11	kijárat ajtónál jobbra fém szennyeződés a csempén, az ajtónál fent repedések,	saját	kész	Nem történt semmi
240	I.P2.11	elhúzható ajtó jobb feső részénél a csempe sérült,	burkoló	kész	Nem történt semmi
241	I.P2.11	oldal falak és a mennyezet találkozásánál vízszintes és függőleges repedések,	festő	kész	Nem megfelelő javítás
242	I.P2.11	mennyezetből csavar áll ki.	saját	kész	Nem történt semmi
243	I.P2.12	mindkét ajtó felett a sarokban a csempe repedt,	burkoló	kész	Nem történt semmi
244	I.P2.12	bal oldalt a falon a csempéken haránt irányu repedések,	burkoló	kész	Nem történt semmi
245	I.P2.12	belső WC-ben az elektromos szerelő doboz nincs rendesen lezárva.	elektromo s	kész	Nem történt semmi
246	I.P2.13	mosdónál a csempénél nincs záróél	burkoló	kész	Nem történt semmi
247	I.P2.13	szellőző álmennyezeténél körbe vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem történt semmi
248	I.P2.14	álmennyezet hiányos, vízszintes és függőleges repedések vannak rajta.	festő	kész	Nem történt semmi
249	I.P2.15	jobbra lent az ajzat és a fal találkozásánál hiányzik a szegőkő.	burkoló	kész	Nem történt semmi
250	I.P2.16	“A” lépcsőház felőli bejáratnál kb. 4 m-re van a villanykapcsoló az ajtótól,	nem hiba		Nem történt semmi
251	I.P2.16	az “A” lépcsőház bejárati ajtó felett jobbra az elektromos vezetékek nincsennek eltakarva és az ajtó felett függőleges repedés,	nem hiba		Nem történt semmi
252	I.P2.16	folyosó lévő szellőző egyik ablaka lóg,	festő	kész	Nem történt semmi
253	I.P2.16	I.P2.10-es ajtó felett repedés,	festő	kész	javítás
254	I.P2.16	folyosón a sarok védő élek minden ajtónál és az átjárónál hiányoznak.	nem hiba		
255	I.P2.17	mosdónál a csempe fal nincs lezárva,	burkoló	kész	Nem történt semmi
256	I.P2.17	ajtó tok mellett jobbra repedés.	festő	kész	javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
257	I.P2.17	Bejáratnál szemben a jobb saroknál a csempén repedések.	burkoló	kész	Nem történt semmi
258	I.P2.18	mindkét szellőző álmennyezetnél vízszintes repedések,	festő	kész	Nem történt semmi
259	I.P2.18	hangszórónál a csempén lyukak vannak,	burkoló	kész	Nem történt semmi
260	I.P2.18	Exit lámpa nincs felmatricázva.	elektromos	kész	Nem történt semmi
261	I.P2.19	zuhanyzóban az álmennyezetten beázási nyom,	burkoló	kész	Nem történt semmi
262	I.P2.19	zuhanyzóban az elektromos szerelő dobozok lezárása nem szabályos.	elektromos	kész	Nem történt semmi
263	I.P2.22	zuhanyzóban az elektromos szerelő doboz lezárása nem szabályos.	elektromos	kész	Nem történt semmi
264	I.P2.24	az áthelyezett dugajzatoknál a fal nincs helyre állítva,	festő	kész	Nem történt semmi
265	I.P2.24	mennyezetten több helyen repedések.	festő	kész	Nem történt semmi
266	I.P2.26	szellőző álmennyezeténél több helyen vízszintes és függőleges repedések.	festő	kész	Nem történt semmi
267	Narancs a	szoba ajtók szorulnak	belső ajtó	kész	Nem történt semmi
268	Narancs a	3-as szobában a falon beázás	festő	kész	Nem történt semmi
269	Narancs a	A kis wc szagelszívója nem működik	légtécnika	kész	Rendben
270	Narancs a	A kacsamosó gégecsőve ereszt	gépész	kész	Nem történt semmi
271	Narancs a	A nővérhívó rendszer nem működik biztonságosan	elektromos	próbázva	Rendben
272	Zöld apa	Az ablakok közötti tömítés hibás	ablak	kész	Rendben
273	Zöld apa	A kádas fürdőszobában beázás a fenti sarokba	festő	kész	javítás
274	Zöld apa	A terasz ajtó hibás	ablak	kész	Rendben
275	Zöld apa	A padlón az összes illesztés feljön	burkoló	kész	javítás
276	Zöld apa	A kádas fürdőszobában rosszul van bekötve a páraelszívó	légtécnika	próbázva	Rendben
277	Zöld apa	A terasz ajtó alatt befolyik a víz.	ablak	javitva, ideiglenes	Meg kell oldani a víz elvezetést!
278	Barna apa	A szobák és a nappali falain felázások vannak	festő	kész	kiváltó okot. A ráfestegetés nem megoldás, ledobja a fal.
279	Barna apa	A nappali ajtaján befolyik a víz, ha esik az eső	ablak	javitva, ideiglenes	Meg kell oldani a víz elvezetést!
280	Barna apa	A fürdőszoba időnként ázik felülről	vízszigetelő és	kész	Nem megfelelő javítás
281	Barna apa	A tusolós fürdőszobában nehezen folyik le a víz	gépész	kész	Nem megfelelő, továbbra is kifolyik a víz. A javítás eltérő burkolattal történt, nemcsak ronda, de a gyerek bőrét felsérti a burkolatváltás.
282	Citrom apa	A kis wc ajtaja szorul, már használhatatlan	belső ajtó	kész	Rendben
283	Citrom apa	Az egyik ajtó takarólece leesett	belső ajtó	kész	Rendben
284	Citrom apa	A fürdőszoba felső sarkán beázás nyomai	festő	kész	javítás
285	Citrom apa	A kacsamosó gégecsőve ereszt	gépész	kész	Továbbra is hiba
286	Citrom apa	Az I-es szobában beázás nyomai a mennyezetten	festő	kész	Nem megfelelő javítás

Kiegészítő hibalista 2010.09.30.					
	Helyiség szám	Hiba	szakma	Ellenőrzés	Iskola véleménye 2010.12.27.
287	Betegszob	A szobák falain felázások vannak	festő	kész	kiváltó okot. A ráfestégetés nem megoldás, ledobja a fal.
288	Betegszob	A fürdőszobák padlóösszefolyói nem működnek	gépész	kész	Nem megfelelő, továbbra is kifolyik a víz. A javítás eltérő burkolattal történt, nemcsak ronda, de a gyerek bőrét felsérti a burkolatváltás.
289	Épületek	Az állványok furatai nincsenek helyrehozva, ezért a madarak szedik ki a szigetelést	nem igaz	eldolgozva, lyuk	Már öklömnyi lyuk is van. Kérem, hogy nézék végig a házat kívülről!
290	Nővérhiv	Több helyen nem működnek, felül kell vizsgálni őket	elektromo s	próbázva	
291	Spinkler s	Amennyiben a probléma megoldódott kérjük, hogy egy próba keretében adják át.	sprinkler	kész	Még mindig nem történt próba a szivattyú csere óta!
292	Sportudva	Több helyen megsüllyedt a föld.	kert	?	Nem történt semmi
293	általános	Az elosztószekrényekben a kismegszakítók feliratai nem fedik a valóságot. A FI relék bekötése nem a rajzoknak megfelelő. Kérjük felülvizsgálni azokat.	elektromo s	javítva	Rendben
294	általános	az ajtók szorulnak	belső ajtó	kész	Nem történt semmi
295	általános	A lift előtti fém élvédők lejönnek, a fsz. B lépcsőháznál már teljes hosszában hiányzik	belső ajtó	kész	Rendben